



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				659,773,103.79		98.27	99.63
	RECONSTRUCCIÓN				11,389,869.82			
	Reconstrucción de Puentes			4.00	11,389,869.82	2.00	86.25	94.01
1	Salate Izq (Lím. de Edos Pue./Tlax. - Santa Ana)	5+350		1.00	4,889,385.48	1.00	100.00	100.00
2	Ixtuco Der. (Tlaxcala - Belén)	2+400		1.00	3,231,316.45	1.00	100.00	100.00
3	Ixtuco Izq. (Tlaxcala - Belén), Colmenas II	2+400		2.00	3,080,424.22	1.00	50.00	77.86
	P. P. Unidad Sta. Cruz (Tlaxcala - Belén)	4+000		finiquito	39,926.04			100.00
	Las Colmenas II (Calpulalpan - Mazapa)	5+200		finiquito	148,817.63			99.99
	Conservación Periódica			50.48	72,945,377.65	50.08	98.98	98.76
	Carpeta de 5.0 cm			27.10	54,818,555.56	26.70	98.65	98.43
4	Tepeyanco - Villalta *	0.00	11.90	11.90	21,222,509.96	11.50	96.64	99.02
5	Tepeyanco - Villalta *	11.90	23.40	11.50	24,511,398.55	11.50	100.00	97.58
6	Apetatitlán - Apizaco	16.00	19.70	3.70	7,082,375.24	3.70	100.00	99.11
	Ramal a Tetlatlahuaca - Santa Ana Chiautempan	0.00	16.00	finiquito	111,919.55			100.00
	Apizaco - Lím. de Edos. Tlax./Pue. (Tejocotal) (2 Cpos)	19.80	23.90	finiquito	805,028.20			100.00
	Lím. de Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo. A)	9.00	29.70	finiquito	1,085,324.06			100.00
	Microcarpeta				17,210.06			100.00
	Apizaco-Lím. de Edos. Pue./Tlax	25.00	34.86	finiquito	17,210.06			100.00
	Renivelación y Riego de Sello			23.38	18,109,612.03	23.38	100.00	99.77
7	Huamantla - Terrenate	1.10	1.88	0.78	430,000.00	0.78	100.00	90.24
8	Calpulalpan - Mazapa	0.80	7.10	6.30	3,244,687.24	6.30	100.00	100.00
9	Apizaco - Lím de Edos. Tlax./Pue.	3.50	19.80	16.30	13,207,023.68	16.30	100.00	100.00
	Lím. de Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo. B)	6.00	29.72	finiquito	1,227,901.11			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			6.00	3,152,436.23	6.00	100.00	98.22
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	952,505.43	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,040,419.41	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			2.00	1,095,183.55	2.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes (201929CBA007W0-2019)			finiquito	19,670.80			0.00
	Conservación Periódica de Puentes (201929CBA008W0-2019)			finiquito	36,468.61			0.00
	Conservación Periódica de Puentes (201929CBA026W0-2019)			finiquito	8,188.43			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			421.41	30,915,870.07	421.41	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 98.72 km Zona Sur-Oeste			27.12	5,142,688.78	27.12	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 105.224 km Zona Centro-Oeste			86.02	5,447,067.87	86.02	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 98.78 km Zona Centro-Sur			65.66	5,171,298.70	65.66	100.00	100.00
	Conservación rutinaria de tramos en 89.105 kms de la Zona nororiental			80.79	4,524,803.81	80.79	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				659,773,103.79		98.27	99.63
	Conservacion rutinaria de tramos en 93.97 kms de la Zona centro norte			83.26	4,907,712.91	83.26	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de tramos en 87.56 kms de la Zona norponiente			78.56	4,780,045.38	78.56	100.00	100.00
	Gastos de Operación			GOP	942,252.62			100.00
	Señalamiento Horizontal			421.41	15,816,519.99	421.41	100.00	99.54
	Señalamiento Horizontal			421.41	7,093,608.04	421.41	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	8,722,911.95			99.17
	Señalamiento Vertical			1,690.00	7,171,499.21	1,690.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			817.00	3,472,557.45	817.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			873.00	3,698,941.76	873.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			186.00	2,341,955.84	186.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			92.00	1,038,206.65	92.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			94.00	1,264,693.99	94.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201929CBA005W002019)			finiquito	20,228.64			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes (201929CBA006W002019)			finiquito	18,826.56			100.00
	Programa Asociación Público Privada de Conservación			0.00	511,054,000.00			100.00
	(APP Texcoco- Zacatepec)			SM	511,054,000.00			100.00
	Otros Subprogramas				4,985,574.98			85.80
	Seguimiento			SM	2,299,989.19			100.00
	Seguimiento (Saldo)			SM	10.81			0.00
	Estudios y/o Proyectos (puentes)			SM	1,200,000.00			100.00
	Estudios y/o Proyectos (tramos)			SM	1,467,436.18			51.76
	Estudios y/o Proyectos (201929CBA050Y002019)			finiquito	18,138.80			100.00

(*) Incluye Fresado en zonas urbanas