



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
VERACRUZ				984,230,008.00		98.06	90.04
RECONSTRUCCIÓN				36,627,443.81			100.00
Reconstrucción de Puentes			5.00	36,627,443.81	5.00	100.00	100.00
Puente "Cuitlahuac" (Cordoba - La Tinaja)	27+500		1.00	27,103,883.01	1.00	100.00	100.00
P. P. Centro S.C.T. (Xalapa - El Lencero)	0+700		1.00	2,167,165.20	1.00	100.00	99.97
P. P. Seguro Social (Xalapa - El Lencero)	96+700		1.00	2,167,165.20	1.00	100.00	100.00
P.P. Casas Geo (Xalapa - El Lencero)	103+800		1.00	2,167,165.20	1.00	100.00	100.00
P. P. Laguna Real (Xalapa - El Lencero)	104+950		1.00	2,167,165.20	1.00	100.00	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	854,900.00			100.00
Conservación Periódica			196.71	388,034,033.37	172.31	97.46	98.68
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm			182.71	341,048,290.17	158.31	97.10	98.50
Paso del Toro - Alvarado	17.00	33.00	16.00	39,129,867.24	16.00	100.00	95.29
Paso del Toro - Alvarado	50.50	65.00	14.50	31,142,578.80	14.50	100.00	95.79
Alvarado - Santiago Tuxtla	112.00	125.00	13.00	24,805,298.36	13.00	100.00	100.00
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño	120.00	140.00	20.00	41,428,701.74	20.00	100.00	100.00
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño	65.00	84.00	19.00	43,203,389.03	19.00	100.00	100.00
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño	149.00	159.00	10.00	23,791,324.42	10.00	100.00	100.00
Nautla - Cardel	139.00	145.00	6.00	12,517,203.68	6.00	100.00	100.00
Fortín - Huatusco *	17.40	27.40	8.40	14,639,941.45	8.40	100.00	94.33
Buena Vista - Lím. de Edos. Ver./Oax. (T.A.) **	0.00	13.20	5.41	10,511,187.46	5.41	100.00	100.00
Naranjos - Ozuluama	88.00	100.00	12.00	30,853,006.77	12.00	100.00	100.00
Alazan-Tantoyuca	0.00	5.00	5.00	20,097,326.70	5.00	100.00	99.98
Alazan-Tantoyuca	5.00	10.00	5.00	19,182,425.72	5.00	100.00	99.99
Libramiento Veracruz (2 Cpos.)	0.00	24.20	48.40	19,001,338.80	24.00	49.59	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	10,744,700.00			89.65
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm			14.00	46,985,743.20	14.00	100.00	100.00
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño	163.00	169.00	6.00	20,148,530.49	6.00	100.00	100.00
Tamarindo - Cabeza Olmeca (2 Cpos.) ***	96.00	100.00	8.00	26,837,212.71	8.00	100.00	100.00
Puntos de conflicto			3.00	25,074,637.10	3.00	100.00	99.98
P.P. Altotonga (Lím. de Edos. Pue./Ver.-Perote)	23+600		1.00	4,277,968.45	1.00	100.00	100.00
P.P. Xalapa - Veracruz (Xalapa - El Lencero)	7+500		1.00	11,187,795.65	1.00	100.00	99.97
Paso del Toro - Acayucan	216+000	217+000	1.00	9,608,873.00	1.00	100.00	100.00
Conservación Rutinaria de Tramos			2,372.39	176,412,364.00	2,372.39	100.00	90.50
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)			2,372.39	159,762,688.00	2,372.39	100.00	89.91
Finiquitos 2018			finiquito	178,507.33			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	315,003.06			100.00



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACION	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Finiquitos 2018			finiquito	51,482.15			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	66,232.43			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	206,568.04			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	90,795.31			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	80,923.05			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	121,139.71			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	61,529.11			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	187,364.84			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	109,020.04			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	240,510.25			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	361,788.84			12.22
Finiquitos 2018			finiquito	44,227.01			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	74,686.62			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	143,474.99			0.00
Finiquitos 2018			finiquito	41,022.55			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	139,856.54			50.49
Finiquitos 2018			finiquito	70,609.73			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	104,115.83			0.00
Finiquitos 2018			finiquito	87,549.42			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	186,506.80			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	137,083.89			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	372,378.39			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	170,811.46			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	225,833.10			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	232,259.50			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	193,701.56			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	204,525.91			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	219,340.79			100.00
Finiquitos 2018			finiquito	18,760.52			0.00
Finiquitos 2018			finiquito	118,091.23			100.00
Gastos de Operación				11,793,976.00			100.00
Señalamiento Horizontal			2,372.39	22,309,639.22	2,372.39	100.00	84.19
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)			2,372.39	21,406,339.22	2,372.39	100.00	86.10
Finiquitos 2018			finiquito	903,300.00			39.01
Barrera de Protección			5,341.00	7,682,330.90	5,341.00	100.00	98.52
Barrera de Protección (contrato no. 081)			5,341.00	7,258,430.90	5,341.00	100.00	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	423,900.00			73.23
Señalamiento Vertical			4,667.00	15,037,789.60	3,667.00	78.32	98.19
Señalamiento Vertical (contrato no. 054)			2,333.50	7,259,289.60	2,194.00	94.02	96.26
Señalamiento Vertical (contrato no. 080)			2,333.50	7,500,000.00	1,473.00	63.12	100.00
Finiquitos 2018			finiquito	278,500.00			99.98



SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2019

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
	Km Inicial	Km Final			UNIDAD	%	
Conservación Rutinaria de Puentes			460.00	15,750,100.00	460.00	100.00	99.29
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 017)			190.00	5,901,148.32	190.00	100.00	98.98
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 018)			112.00	4,361,428.23	112.00	100.00	98.85
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 110)			158.00	5,437,423.45	158.00	100.00	99.98
Finiquitos 2018			finiquito	50,100.00			100.00
Otros Subprogramas				21,451,412.00			99.27
Estudios y/o Proyectos				10,000,000.00			100.00
Estudios y/o Proyectos				5,930,000.00			97.37
Seguimiento (contrato no. 038)				2,684,882.40			100.00
Seguimiento (contrato no. 037)				2,836,529.60			100.00
Coparticipación FONDEN				165,629,900.00			97.75
Coparticipación FONDEN (varios)				159,469,900.00			100.00
Gastos de Operación (FONDEN)				6,160,000.00			39.45
Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras				110,220,358.00			38.10
CPCC			finiquito	110,220,358.00			38.10

(*) Del km 17+400 al 21+200 y del km 21+600 al 26+200

(**) Del km 0+000 al 0+614; del km 1+900 al 4+000; y del km 10+500 al 13+200

(***) Incluye trabajos de recuperación de acotamientos