

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	YUCATÁN				221,235,800.00		93.61	88.63
	Conservación Periódica			74.39	89,372,368.67	67.39	95.31	95.52
	Bacheo y Microcarpeta			36.00	66,407,835.26	36.00	100.00	100.00
1	Merida - Tizimin	80.00	92.00	12.00	19,302,663.88	12.00	100.00	100.00
2	Merida - Tizimin	97.00	108.00	11.00	22,447,149.93	11.00	100.00	100.00
3	Merida - Tizimin	113.00	120.00	7.00	12,789,214.74	7.00	100.00	100.00
4	Merida - Tizimin	144.00	150.00	6.00	11,868,806.71	6.00	100.00	100.00
	Bacheo y Microcarpeta				3,925,144.24			100.00
	Merida - Kantunil (Cpo. A)	16.00	30.00	finiquito	411,992.77			100.00
	Merida - Kantunil (Cpo. B)	12.00	16.00	finiquito	153,496.51			100.00
	Mérida-Kantunil (Cpo. B) (T.A.) *	31.60	44.00	finiquito	535,830.98			100.00
	Merida - Kantunil (Cpo. B)	56.00	60.00	finiquito	578,340.97			100.00
	Mérida- Progreso (Cpo. A)	9.30	17.50	finiquito	986,175.46			100.00
	Mérida- Progreso (Cpo. A)	30.00	34.80	finiquito	92,486.65			100.00
	Mérida- Progreso (Cpo. B)	25.68	34.80	finiquito	524,240.45			100.00
	Mérida- Felipe Carrillo Puerto	143.00	148.00	finiquito	642,580.45			100.00
	Carpeta de 5.0 cm			3.00	6,489,949.65	3.00	100.00	100.00
5	Merida - Tizimin	60.50	63.50	3.00	6,489,949.65	3.00	100.00	100.00
	Riego de Protección			20.87	4,743,884.89	20.87	100.00	100.00
6	Mérida - Tizimin (T.A.)	73.00	137.00	20.87	4,743,884.89	20.87	100.00	100.00
	Riego de Sello			14.52	7,805,554.63	7.52	47.39	48.75
	Tramos Varios			7.52	3,603,615.11	7.52	100.00	100.00
7	Valladolid - Rio Lagartos (Cpo. B) (T.A.)	38.00	55.00	1.70	1,333,333.33	0.00	0.00	0.00
8	Valladolid - Lím. de Edos. Yuc./Q. Roo (T.A.)	42.80	44.80	2.00	1,333,333.34	0.00	0.00	0.00
9	Libramiento de Muna (T.A.)	0.00	33.00	3.30	1,333,333.33	0.00	0.00	0.00
	Merida-Peto-Lim. Edos. Yuc./ Q. Roo	102.00	107.00	finiquito	201,939.52			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,328.98	98,827,623.33	1,360.75	91.45	78.70
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,328.98	65,109,825.98	1,360.75		100.00
	Zona 1				9,298,021.99	253.40	77.67	100.00
	Zona 2				7,914,923.52	253.40	83.50	100.00
	Zona 3				8,355,098.48	253.40	80.32	100.00
	Zona 4				8,867,761.15	296.46	93.89	100.00
	Zona 5				8,281,768.79	304.08	100.00	100.00
	Zona 1				4,002,154.77	326.24	100.00	100.00
	Zona 2				5,261,181.02	303.49	100.00	100.00
	Zona 3				4,845,152.18	315.49	100.00	100.00
	Zona 4				4,167,229.09	315.76	100.00	100.00
	Zona 5				4,116,534.99	304.08	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-512-W-00-2020			finiquito	358,059.52			100.00

**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2021

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	YUCATÁN				221,235,800.00		93.61	88.63
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-513-W-00-2020			finiquito	1,020,117.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-514-W-00-2020			finiquito	657,536.12			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-515-W-00-2020			finiquito	635,509.55			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-516-W-00-2020			finiquito	734,104.97			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-517-W-00-2020			finiquito	705,388.76			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-518-W-00-2020			finiquito	1,951,712.11			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-519-W-00-2020			finiquito	627,702.19			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-520-W-00-2020			finiquito	1,076,087.15			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-521-W-00-2020			finiquito	699,979.90			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos 2020-31-CB-A-532-W-00-2020			finiquito	502,336.54			100.00
	CONVENIOS 2021				18,849,263.43			0.00
	Gastos de Operación				5,900,000.00			62.66
	Señalamiento Horizontal			1,564.98	21,670,200.00	1,564.98	100.00	99.99
	Señalamiento Horizontal			797.29	10,297,174.35	797.29	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			767.69	11,103,759.71	767.69	100.00	99.98
	FINIQUITOS			finiquito	269,265.94			100.00
	Señalamiento Vertical			1,031.00	3,775,800.00	542.00	52.57	100.00
	Señalamiento Vertical			1,031.00	3,502,602.41	542.00	52.57	100.00
	FINIQUITOS			finiquito	273,197.59			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			39.00	553,008.00	39.00	100.00	99.99
	Conservación Rutinaria de Puentes			39.00	553,008.00	39.00	100.00	99.99
	Otros Subprogramas				7,036,800.00			98.50
	Seguimiento				3,259,347.98			99.90
	Seguimiento (FINIQUITOS)				840,652.02			88.17
	Estudio 1				2,936,800.00			99.90