



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS Programa Nacional de Conservación de Carreteras Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				242,214,609.50		100.00	100.00
	Conservación Periódica			118.10	119,465,531.86	118.10	100.00	100.00
	Carpeta de 5.0 cm			24.90	51,266,376.26	24.90	100.00	100.00
1	Zacatecas - Fresnillo (Cpo. A)	40.10	49.90	9.80	19,179,688.75	9.80	100.00	100.00
2	Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. B)	19.00	26.10	7.10	15,619,103.28	7.10	100.00	100.00
3	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotitlán	255.00	263.00	8.00	16,467,584.23	8.00	100.00	100.00
	Riego de Sello			93.20	68,199,155.60	93.20	100.00	100.00
4	Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Edos. Zac./Jal	100.00	120.00	20.00	15,410,815.06	20.00	100.00	100.00
5	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotitlán	263.00	273.00	10.00	7,657,750.15	10.00	100.00	100.00
6	Lib. Guadalupe - Zacatecas - La Escondida (2 Cpos)	0.00	4.00	4.00	5,986,985.70	4.00	100.00	100.00
7	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotitlán	163.00	185.00	22.00	9,344,606.10	22.00	100.00	100.00
8	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotitlán	199.00	208.00	9.00	4,966,509.91	9.00	100.00	100.00
9	Fresnillo - Valparaíso	72.70	79.20	6.50	5,266,907.74	6.50	100.00	100.00
10	Fresnillo - Valparaíso	60.00	64.00	4.00	2,569,988.90	4.00	100.00	100.00
11	Chicharrón - Sombrerete	74.30	82.00	7.70	9,830,443.28	7.70	100.00	100.00
12	Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapotitlán	212.00	222.00	10.00	7,165,148.69	10.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	0.07			0.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,488.04	79,843,023.78	1,488.04	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			82.03	5,796,177.53	82.03	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			87.15	5,899,850.90	87.15	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			106.40	5,565,589.39	106.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			84.50	6,393,991.48	84.50	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			154.76	6,494,842.10	154.76	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			152.63	6,950,069.89	152.63	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			144.13	6,496,931.42	144.13	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			93.20	5,237,978.68	93.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			53.72	6,049,940.92	53.72	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			151.59	5,003,396.74	151.59	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			142.20	5,730,183.71	142.20	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			120.73	6,390,402.01	120.73	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			115.00	5,730,363.48	115.00	100.00	100.00
	Saldo			SM	0.06			0.00
	Gastos de Operación			GOP	2,103,305.47			99.87
	Señalamiento Horizontal			1,488.04	24,442,751.41	1,488.04	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			541.95	6,513,419.52	541.95	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			946.09	6,143,060.72	946.09		100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	5,566,568.67			100.00
	Señalamiento Horizontal			SM	5,841,018.18			100.00
	Saldo			SM	378,684.32			100.00
	Señalamiento Vertical			4,494.00	9,284,828.28	4,494.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			4,494.00	9,284,828.28	4,494.00	100.00	100.00



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		Km inicial	Km final			UNIDAD	%	
	ZACATECAS				242,214,609.50		100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			313.00	3,427,768.42	313.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			161.00	1,758,654.98	161.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			152.00	1,669,113.44	152.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				5,750,705.75			100.00
	Seguimiento			SM	2,788,410.84			100.00
	Seguimiento			SM	2,962,294.90			100.00
	Saldo			SM	0.01			0.00