



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	AGUASCALIENTES				126,968,245.57		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN			1.00	18,314,737.17			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	18,314,737.17	1.00	100.00	100.00
1	Puente Pabellón (Acceso a Pabellón de Arteaga)	3+300		1.00	18,314,737.17	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			39.40	46,859,399.05	39.40	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			39.40	46,274,310.61	39.40	100.00	100.00
2	Penitenciaría - Villa Hidalgo	8.00	20.00	12.00	12,160,574.57	12.00	100.00	100.00
3	Aguascalientes - Jalpa	11.00	18.00	6.10	9,035,760.56	6.10	100.00	100.00
4	Aguascalientes - Jalpa	30.00	42.10	12.10	12,404,130.45	12.10	100.00	100.00
5	Aguascalientes - Jalpa	56.50	65.70	9.20	12,673,845.03	9.20	100.00	100.00
	Bacheo y Microaglomerado				585,088.44			100.00
	Ribier - San Marcos (Adeudo 2021)	6.00	12.00	finiquito	585,088.44			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	12,286,586.94	3.00	100.00	100.00
6	Aguascalientes-Lim Edos. Ags./Zac	17.90		1.00	5,540,717.60	1.00	100.00	100.00
7	Aguascalientes-Lim Edos. Ags./Zac. , Carretera: Aguascalientes - Jalpa en el Estado de Aguascalientes.	52+320		1.00	4,755,149.89	1.00	100.00	100.00
8	Aguascalientes - Lim de Estados Jal./Ags.	73+000	73+600	1.00	1,990,719.45	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	39,536,383.34	481.05	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			343.89	37,189,368.06	481.05	100.00	100.00
	Zona sur-poniente			198.42	1,368,736.99	257.11	100.00	100.00
	Zona norte-oriente			145.47	1,262,852.79	223.94	100.00	100.00
	Zonas norte-sur-oriente-poniente			38.00	17,214,621.00	38.00	100.00	100.00
	Zona sur-poniente			198.42	6,485,772.40	257.11	100.00	100.00
	Zona norte-oriente			145.47	7,801,863.79	223.94	100.00	100.00
	Zona sur-poniente			198.42	1,535,372.46	257.11	100.00	100.00
	Zona norte-oriente			145.47	1,520,148.63	223.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Zona Sur Finiquito 2021			finiquito	554,653.92			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos Zona Poniente Finiquito 2021			finiquito	413,450.05			100.00
	Gastos de operación				1,378,911.31			100.00
	Señalamiento Horizontal			330.00	3,649,170.81	330.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			330.00	3,540,613.13	330.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (Finiquito 2021)			finiquito	47,050.61			100.00
	Señalamiento Horizontal (Finiquito 2021)			finiquito	61,507.07			100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Señalamiento Vertical			200.00	1,026,588.10	200.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			200.00	973,315.12	200.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical (Finiquito 2021)			finiquito	53,272.98			100.00
	Barreras de Protección			1,090.00	1,794,677.16	1,090.00	100.00	100.00
	Barrera de Protección			1,090.00	1,794,677.16	1,090.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			105.00	1,513,211.89	105.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			105.00	1,479,911.71	105.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	33,300.18			100.00
	Otros Subprogramas				1,987,491.11			100.00
	Seguimiento y Control				1,987,491.11			100.00