

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	CAMPECHE				878,277,989.55		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			33.50	56,525,156.10	33.50	100.00	100.00
	Renivelación y carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm			5.00	25,652,102.08	5.00	100.00	100.00
1	Escárcega - Lim. Edos. Camp./Q. Roo	63.00	68.00	5.00	25,652,102.08	5.00	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			11.00	9,882,456.10	11.00	100.00	100.00
2	Isla Aguada - Champotón	93.20	100.20	7.00	6,061,922.83	7.00	100.00	100.00
3	Cárdenas - Champotón	33.00	37.00	4.00	3,820,533.27	4.00	100.00	100.00
	Renivelación y capa de rodadura de un riego			17.50	20,563,214.59	17.50	100.00	100.00
4	Lim. Edos. Tab./Camp.- Escárcega T.A.*	203.50	212.50	7.50	7,523,865.11	7.50	100.00	100.00
5	Lim. Edos. Tab./Camp.- Escárcega	260.00	270.00	10.00	13,039,349.48	10.00	100.00	100.00
	Obras de drenaje				427,383.33			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-030-W-00-2021			finiquito	125,240.34			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-031-W-00-2021			finiquito	110,523.91			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-032-W-00-2021			finiquito	191,619.08			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			12.00	3,499,964.76	12.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes*			12.00	3,499,964.76	12.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,130.69	113,567,503.48	1,147.19	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,130.69	109,832,174.45	1,147.19	100.00	100.00
	Zona Carmen			183.87	5,141,776.44	183.87	100.00	100.00
	Zona Candelaria			255.60	6,598,829.72	255.60	100.00	100.00
	Zona Escarcega			166.63	4,001,983.05	166.63	100.00	100.00
	Zona Calakmul			126.90	3,583,000.24	126.90	100.00	100.00
	Zona Champoton			226.84	6,168,588.11	243.34	100.00	100.00
	Zona Campeche			170.85	4,060,139.22	170.85	100.00	100.00
	Zona Carmen			317.56	2,950,146.76	317.56	100.00	100.00
	Zona Escarcega			492.70	5,756,886.18	492.70	100.00	100.00
	Zona Campeche			320.43	4,066,747.59	336.93	100.00	100.00
	Zona Carmen			12.50	10,890,619.50	12.50	100.00	100.00
	Zona Escarcega			12.50	9,246,391.41	12.50	100.00	100.00
	Zona Campeche			12.50	10,042,963.79	12.50	100.00	100.00
	Zona Carmen			183.87	6,636,308.38	183.87	100.00	100.00
	Zona Candelaria			255.60	8,182,156.27	255.60	100.00	100.00
	Zona Escarcega			166.63	5,435,616.50	166.63	100.00	100.00
	Zona Calakmul			126.90	4,032,213.48	126.90	100.00	100.00
	Zona Champoton			226.84	8,134,385.29	243.34	100.00	100.00
	Zona Campeche			170.85	4,903,422.52	170.85	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-003-W-00-2021			finiquito	155,113.14			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-004-W-00-2021			finiquito	563,439.63			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-005-W-00-2021			finiquito	27,851.12			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-006-W-00-2021			finiquito	81,193.02			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-007-W-00-2021			finiquito	228,939.32			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-009-W-00-2021			finiquito	170,916.98			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-010-W-00-2021			finiquito	250,250.86			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-013-W-00-2021			finiquito	144,136.62			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-014-W-00-2021			finiquito	228,481.04			100.00
	Gastos de operación				1,885,007.30			100.00
	Señalamiento Horizontal			957.11	15,580,597.31	957.11	100.00	100.00
	Zona Norte (Contrato: 2022-04-CB-A-023-W-00-2022 y Convenio: 2022-04-CB-A-023-W-01-2022)			467.68	8,318,930.21	467.68	100.00	100.00
	Zona Sur (Contrato: 2022-04-CB-A-024-W-00-2022 y Convenio: 2022-04-CB-A-024-W-01-2022)			489.43	6,924,633.04	489.43	100.00	100.00
	finiquito 2021-04-CB-A-021-W-00-2021			finiquito	37,791.11			100.00
	finiquito 2021-04-CB-A-022-W-00-2021			finiquito	288,578.56			100.00
	finiquito 2021-04-CB-A-023-W-00-2021			finiquito	10,664.39			100.00
	Señalamiento Vertical			839.00	3,966,594.52	839.00	100.00	100.00
	Zona Norte			397.00	1,909,863.87	397.00	100.00	100.00
	Zona Sur			442.00	2,056,730.65	442.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,290.00	3,095,934.74	1,290.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,290.00	3,095,934.74	1,290.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				35,055.68			100.00
	FINIQUITO 2021-04-CB-A-020-W-00-2021			finiquito	35,055.68			100.00
	Otros Subprogramas				3,352,035.84			100.00
	Seguimiento y Control				3,352,035.84			100.00
	Emergencia "Evento de 2020"				50,902,694.49			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Emergencias eventos 2020(Sustitución de Alcantarillas, Rehabilitación de 3 Puentes y Obras de Drenaje)**	138+900	139+230		21,946,683.81			100.00
	Emergencias eventos 2020(Rehabilitación de Pavimentos)	42+500	47+500		24,951,194.78			100.00
	Emergencias eventos 2020 (Sustitución de Alcantarillas)	32+860			2,839,544.00			100.00
	Emergencias eventos 2020 (Gastos de Operación)				279,769.33			100.00
	Emergencias eventos 2020(Supervisión externa)				885,502.57			100.00
	APP			175.41	627,752,452.63			100.00
	(APP Campeche - Mérida)			175.41	627,752,452.63			100.00

- (*) Candelaria I (Villahermosa-Escárcega) 217+500, Benito Juárez (Villahermosa-Escárcega) 229+300, Ojo de Agua (Villahermosa-Escárcega) 232+140, Samaria II (Villahermosa-Escárcega) 237+150, Samaria I (Villahermosa-Escárcega) 237+185, 18 de Marzo (Villahermosa-Escárcega) 261+900, Nuevo Pital (Villahermosa-Escárcega) 264+000, Salto de Ahogado (Villahermosa-Escárcega) 28+400, Centenario (Escárcega-Chetumal) 49+700, Cerrillos (Escárcega-Progreso) 145+150, Si-Ho (Villahermosa-Cd. Del Carmen) 166+458 y PSV Edna (Villahermosa-Cd. Del Carmen) 159+591
- (**) Escárcega - Chetumal, Escárcega - Lim. Edos. Cam./Q. Roo, Sustitución de alcantarillas (km 92.4 y 111.35), pavimentos (km 138.9 - 139.2) y rehabilitación de puentes "Morelia", "Castello T." y "Chichonal" (km 125.5, 129.5 y 135.5), obra de drenaje 156