

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	COLIMA				130,912,801.94		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				11,280,494.80			100.00
	Reconstrucción de Puentes			1.00	11,280,494.80	1.00	100.00	100.00
1	El Caracol (Manzanillo - Minatitlán)	42+500		1.00	11,037,603.32	1.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	242,891.48			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			20.20	21,277,697.16	22.20	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			20.20	17,779,974.04	22.20	100.00	100.00
2	Ent. Armería a Población Armería	267.70	269.20	1.50	2,771,100.98	1.50	100.00	100.00
3	Colima – Lím.Edos.Col./Jal. (T.A)	9.20	26.80	13.20	6,207,855.81	13.20	100.00	100.00
4	Libramiento Manzanillo (Cpo. A)	0.00	3.50	3.50	3,906,349.81	3.50	100.00	100.00
5	Ent. Lib. Colima - T Tecoman (Cpo. A y B)	14.00	16.00	2.00	4,894,667.44	4.00	100.00	100.00
	Cruces de Ferrocarril			1.00	3,497,723.12	1.00	100.00	100.00
6	Libramiento Manzanillo (2 Cpos.)	5+200		1.00	3,497,723.12	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			6.00	9,748,022.41	6.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *			3.00	6,451,404.39	3.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes **			3.00	3,296,618.02	3.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	59,709,615.65	380.98	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			285.21	57,938,043.81	380.98	100.00	100.00
	Zona 1			200.82	3,169,337.18	200.82	100.00	100.00
	Zona 2			180.16	1,956,350.75	180.16	100.00	100.00
	Zona 1			200.82	2,480,925.23	200.82	100.00	100.00
	Zona 2			180.16	3,856,430.65	180.16	100.00	100.00
	Zona 1			10.80	10,713,143.74	10.80	100.00	100.00
	Zona 2			15.60	12,018,923.03	15.60	100.00	100.00
	Zona 1			133.28	9,637,194.09	200.82	100.00	100.00
	Zona 2			151.93	7,891,790.40	180.16	100.00	100.00
	Zona 2 (NUEVO)			8.00	6,213,948.74	8.00	100.00	100.00
	Gastos de operación				1,771,571.84			100.00
	Señalamiento Horizontal			285.14	6,482,694.93	380.98	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal (KM)			285.14	6,482,694.93	380.98	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			504.00	1,922,299.68	504.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical (PZA)			504.00	1,922,299.68	504.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				2,182,248.57			100.00
	Seguimiento y Control				2,182,248.57			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Emergencias "Daños por Sismo en Septiembre 2022"				18,309,728.74			100.00
	Emergencias API Zona 1				635,751.27			100.00
	Emergencias API Zona 2				733,590.81			100.00
	Emergencias API 2 Puentes				10,349,230.00			100.00
	Emergencias API 4 Puentes				6,591,156.66			100.00

(*) Cihuatlán (Manzanillo-Lims. De Edos. Col./Jal) 43+400, Búhos (Ent. Mirador - Ent. Miramar)15+000 y El Dren izquierdo

(Colima - Ent. Tecomán) 4+900

(**) Chan diablo (Libramiento Manzanillo) 16+238