

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	DURANGO				233,112,969.74		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			14.70	94,652,063.22	14.70	100.00	100.00
	Recuperación en frío de pavimento y carpeta asfáltica de alto desempeño			14.70	94,652,063.22	14.70	100.00	100.00
1	Lim. de Edos Zac/Dgo - Cuencame (Protocolo AMMAC Nivel 2)	150.00	157.00	7.00	41,290,103.67	7.00	100.00	100.00
2	Lim. de Edos Zac/Dgo - Cuencame (Protocolo AMMAC Nivel 2)	175.00	177.00	2.00	18,005,750.85	2.00	100.00	100.00
3	Libramiento Periférico Cuencame y Gazas (Protocolo AMMAC Nivel 2)	0.00	5.70	5.70	35,356,208.70	5.70	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,937.23	122,618,437.18	2,084.06	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,937.23	120,394,709.41	2,084.06	100.00	100.00
	Zona Gomez Palacio			408.85	2,457,676.31	408.85	100.00	100.00
	Zona Cuencame			314.40	1,674,417.78	314.40	100.00	100.00
	Zona Durango			371.78	2,765,383.22	371.78	100.00	100.00
	Zona Santiago Papasquiaro			332.20	1,166,066.05	332.20	100.00	100.00
	Zona San Juan del Rio			336.30	1,922,397.69	336.30	100.00	100.00
	Zona de la Ciudad			320.54	1,733,943.95	320.54	100.00	100.00
	Zona Gomez Palacio			408.85	1,523,334.83	408.85	100.00	100.00
	Zona Cuencame			314.40	1,291,966.72	314.40	100.00	100.00
	Zona Durango			371.78	1,961,134.07	371.78	100.00	100.00
	Zona Santiago Papasquiaro			332.20	1,999,563.99	332.20	100.00	100.00
	Zona San Juan del Rio			336.30	1,612,213.00	336.30	100.00	100.00
	Zona de la Ciudad			320.54	2,681,977.95	320.54	100.00	100.00
	Zonas Gomez Palacio y Cuencame			27.95	15,427,946.81	27.95	100.00	100.00
	Zonas Durango y la Ciudad			38.40	15,708,318.65	38.40	100.00	100.00
	Zonas Santiago Papasquiaro y San Juan del Rio			30.60	20,904,403.30	30.60	100.00	100.00
	Zona 1 Gomez Palacio			132.09	3,747,744.79	167.05	100.00	100.00
	Zona 2 Gomez Palacio			213.10	2,697,796.73	241.80	100.00	100.00
	Zona 1 Cuencame			178.70	4,011,628.74	127.95	100.00	100.00
	Zona 2 Cuencame			115.00	3,830,317.97	186.45	100.00	100.00
	Zona Durango			352.77	8,774,676.85	371.77	100.00	100.00
	Zona Santiago Papasquiaro			319.90	6,963,950.91	332.20	100.00	100.00
	Zona San Juan del Rio			305.28	8,569,112.60	336.30	100.00	100.00
	Zona La Ciudad			320.39	6,968,736.50	320.54	100.00	100.00
	Gastos de Operación				2,223,727.77			100.00
	Señalamiento Horizontal			747.93	7,012,439.93	747.93	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			747.93	7,012,439.93	747.93	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			977.00	3,740,950.63	977.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			977.00	3,740,950.63	977.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Otros Subprogramas				5,089,078.78			100.00
	Seguimiento y Control				2,089,119.38			100.00
	Estudios y/o Proyectos				2,999,959.40			100.00