

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	GUANAJUATO				931,025,775.88		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN			2.00	20,892,798.33			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	20,892,798.33	2.00	100.00	100.00
1	PSV ent. Irapuato (Queretaro- León)	00+000		1.00	13,875,844.00	1.00	100.00	100.00
2	Lo de Juárez (Irapuato-Silao) (incluye movimiento de la trabe)	123+750		1.00	6,988,805.03	1.00	100.00	100.00
	Corralejo (Irapuato - La Piedad)	2+030		Finiquito	28,149.30			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			49.84	54,680,497.13	49.84	100.00	100.00
	Capa de rodadura de un riego			49.84	54,680,497.13	49.84	100.00	100.00
3	Libramiento Uriangato	0.00	6.80	6.80	10,854,673.27	6.80	100.00	100.00
4	Lim. Edos. Mich./Gto. - Acámbaro (T.A.) *	63.00	109.00	14.00	15,699,721.51	14.00	100.00	100.00
5	Lim. Edos. Mich./Gto. - Acámbaro (T.A.) **	78.00	110.54	17.54	18,474,451.83	17.54	100.00	100.00
6	Lim. Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	23.00	34.50	11.50	9,381,522.71	11.50	100.00	100.00
	Lim. Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	11.30	36.00	finiquito	98,511.71			100.00
	Lim. Edos. Mich./Gto. - Acámbaro	55.58	110.54	finiquito	171,616.10			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			845.26	86,054,285.11	1,015.54	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			845.26	83,486,333.84	1,015.54	100.00	100.00
	Zona Dolores Hidalgo			31.10	11,863,652.49	31.10	100.00	100.00
	Zona Irapuato			33.69	13,101,554.55	33.69	100.00	100.00
	Zona Dolores Hidalgo			204.86	5,153,399.30	201.95	100.00	100.00
	Zona San Miguel de Allende			172.75	5,093,043.39	185.54	100.00	100.00
	Zona Irapuato			182.94	5,247,380.97	190.89	100.00	100.00
	Zona Celaya			179.99	6,740,402.62	218.54	100.00	100.00
	Zona Salamanca			34.30	7,783,714.17	71.00	100.00	100.00
	Zona Guanajuato			38.00	7,683,597.79	77.20	100.00	100.00
	Zona León			32.43	7,795,619.19	70.43	100.00	100.00
	Zona Dolores Hidalgo			387.48	2,860,160.62	387.48	100.00	100.00
	Zona Irapuato			190.89	2,659,255.87	190.89	100.00	100.00
	Zona Celaya			218.54	2,205,352.36	218.54	100.00	100.00
	Zona Dolores Hidalgo			387.49	1,819,518.09	387.49	100.00	100.00
	Zona Irapuato			190.89	1,521,691.46	190.89	100.00	100.00
	Zona Celaya			218.54	1,957,990.97	218.54	100.00	100.00
	Zona 1 Dolores 2021-11-CB-A-006-W-00-2021			Finiquito	115,154.55			100.00
	Zona 3 Guanajuato 2021-11-CB-A-012-W-00-2021			Finiquito	370,369.09			100.00
	Zona 1 Irapuato 2021-11-CB-A-013-W-00-2021			Finiquito	146,124.05			100.00
	Zona 2 Irapuato 2021-11-CB-A-014-W-00-2021			Finiquito	165,868.64			100.00
	Gastos de operación				1,770,434.94			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Señalamiento Horizontal			286.50	9,883,450.98	514.02	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			26.00	3,129,458.12	62.67	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			260.50	6,753,992.86	451.35	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical				125,721.88			100.00
	Señalamiento Vertical 2021-11-CB-A-030-W-00-2021			Finiquito	125,721.88			100.00
	Barreras de Protección			1,356.36	261,772.27	1,356.36	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,356.36	261,772.27	1,356.36	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				47,080.11			100.00
	Rutinaria de Puentes 2021-11-CB-A-024-W-00-2021			finiquito	47,080.11			100.00
	Otros Subprogramas				1,853,754.07			100.00
	Seguimiento y Control				1,847,774.98			100.00
	Seguimiento y Control 2021-11-CB-A-023-Y-00-2021			Finiquito	5,979.09			100.00
	APP				757,226,416.00			100.00
	APP Querétaro - San Luís Potosí			157.40	757,226,416.00			100.00

(*) Del km 63+000 al km 73+000 y del km 105+000 al km 109+000

(**) Del km 78+000 al km 94+000 y del km 109+000 al km 110+540