

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	JALISCO				590,218,555.51		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				81,949,799.76			100.00
	Reconstrucción de Puentes			4.00	81,949,799.76	4.00	100.00	100.00
1	La Tolteca (Ramal: El Mirador-El Zapote)	5+700		1.00	17,205,846.22	1.00	100.00	100.00
2	Santa María (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	38+600		1.00	20,698,587.78	1.00	100.00	100.00
3	Tecolotlán I (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	73+100		1.00	24,238,314.20	1.00	100.00	100.00
4	El Zapote (Guadalajara-Lim. Edos. Jal./Nay.)	92+000		1.00	19,807,051.56	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			122.00	191,294,298.83	126.85	100.00	100.00
	Recuperación en frío del pavimento en 30 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 8 cm			1.30	17,987,649.28	1.95	100.00	100.00
5	Guadalajara-Chapala (Cpo. A)	7.70	9.00	1.30	17,987,649.28	1.95	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm			22.50	42,114,122.24	22.50	100.00	100.00
6	Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Zac.	66.00	76.50	10.50	19,040,326.09	10.50	100.00	100.00
7	T Acatlán-Barra de Navidad	192.00	197.00	5.00	10,869,012.53	5.00	100.00	100.00
8	T Acatlán-Barra de Navidad	45.00	52.00	7.00	12,204,783.62	7.00	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			28.00	57,883,316.50	28.00	100.00	100.00
9	La Barca-Atotonilco (T.A.)*	1.50	20.00	7.80	18,350,335.94	7.80	100.00	100.00
10	Lim. Edos. Mich./Jal.-Guadalajara (Cpo. B) (T.A.)*	118.90	135.60	10.00	21,136,227.96	10.00	100.00	100.00
11	Ojuelos- Lim. Edos. Jal./Ags.	47.00	57.20	10.20	18,396,752.60	10.20	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de alto desempeño de 3 cm,			32.20	42,533,562.12	36.40	100.00	100.00
12	T Tesistan - Lim. Edos. Jal./Zac. (T.A.) ***	15.00	41.00	13.00	13,220,237.39	13.00	100.00	100.00
13	T Melaque-Puerto Vallarta (T.A.)****	169.20	192.00	15.00	14,373,413.94	15.00	100.00	100.00
14	Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Nay. (ambos cuerpos)	7.80	12.00	4.20	14,939,910.79	8.40	100.00	100.00
	Renivelación y capa de rodadura de un riego			8.00	5,123,724.17	8.00	100.00	100.00
15	Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Zac.	30.00	38.00	8.00	5,123,724.17	8.00	100.00	100.00
	Renivelación y Microaglomerado			30.00	25,651,924.52	30.00	100.00	100.00
16	Santa Rosa-La Barca (Cpo. A) (T.A.)*****	6.00	38.00	15.00	12,455,301.64	15.00	100.00	100.00
17	Santa Rosa-La Barca (Cpo. B) (T.A.)*****	6.00	38.00	15.00	13,196,622.88	15.00	100.00	100.00



SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	52,842,814.23	1.00	100.00	100.00
18	Guadalajara - Lim. Edos. Jal./Nay. (Nextipac)	18+000		1.00	52,842,814.23	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			18.00	4,393,050.21	18.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *****			18.00	4,393,050.21	18.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,908.37	176,952,196.63	2,227.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,908.37	164,990,561.15	2,227.94	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria 313.75 km Zona 13-1 en el Estado de Jalisco			303.80	7,081,373.87	313.75	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 385.13 km Zona 13-2 en el Estado de Jalisco			334.10	11,088,010.92	385.13	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 355.86 km Zona 13-3 en el Estado de Jalisco			319.66	11,373,759.91	355.86	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 237.60 km Zona 13-4 en el Estado de Jalisco			237.60	9,511,851.62	237.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 288.25 km Zona 13-4 en el Estado de Jalisco			251.75	9,019,457.98	288.25	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 319.26 km Zona 13-5 en el Estado de Jalisco			284.76	8,333,942.12	319.26	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria en 328.09 km Zona 13-5 en el Estado de Jalisco			176.70	10,307,718.95	328.09	100.00	100.00
	Conservación Inmediata Superficie de Rodamiento en 34.61 km Zona 1			34.61	14,915,577.87	34.61	100.00	100.00
	Conservación Inmediata Superficie de Rodamiento en 31.51 km de Zona 2			21.51	18,343,895.71	21.51	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Superficie de Rodamiento 26.99 km de Zona 3			26.99	21,259,540.68	26.99	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 743.67 km de la Zona 1			743.67	2,949,861.36	743.67	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 745.95 km de la Zona 2			745.95	3,395,659.53	745.95	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 738.32 km de la Zona 3			738.32	3,400,386.25	738.32	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 313.75 km de la Zona 13-1			313.75	3,787,246.09	313.75	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 385.13 km de la Zona 13-2			385.13	4,852,635.45	385.13	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 355.86 km de la Zona 13-3			355.86	3,522,663.77	355.86	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 237.60 km de la Zona 13-4			237.60	2,764,281.86	237.60	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 288.25 km de la Zona 13-4			288.25	4,566,434.95	288.25	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 319.26 km de la Zona 13-5			319.26	4,767,660.45	319.26	100.00	100.00
	Conservación Inmediata en 328.09 km de la Zona 13-5			328.09	4,617,562.97	328.09	100.00	100.00
	Reparación de alcantarilla (Ent. El Mirador-Lim. Edos. Jal./Col.)			finiquito	5,131,038.84			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Trabajos complementarios de atención a la emergencia (Colima-Guadalajara)			finiquito	4,449,587.28			100.00
	2021-14-CB-A-016-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	568,618.78			100.00
	2021-14-CB-A-017-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	349,908.34			100.00
	2021-14-CB-A-024-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	618,710.60			100.00
	2021-14-CB-A-027-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	566,126.99			100.00
	2021-14-CB-A-034-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	92,702.80			100.00
	2021-14-CB-A-036-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	60,868.05			100.00
	2021-14-CB-A-038-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	51,159.62			100.00
	2021-14-CB-A-039-W-00-2021 (ajuste de costos)			finiquito	51,350.20			100.00
	Gastos de operación				5,152,602.82			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,908.36	17,479,655.23	2,269.56	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			954.18	9,100,748.60	1,134.78	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			954.18	7,942,139.58	1,134.78	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal 2021-14-CB-A-055-W-00-2021			finiquito	436,767.05			100.00
	Señalamiento Vertical			1,580.00	9,073,715.82	1,580.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			790.00	4,401,385.17	790.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			790.00	3,761,802.49	790.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical 2021-14-CB-A-051-W-00-2021			finiquito	910,528.16			100.00
	Barreras de Protección				1,056,814.47			100.00
	Adeudos				1,056,814.47			100.00
	Otros Subprogramas				8,414,571.68			100.00
	Seguimiento y Control				3,865,773.44			100.00
	Seguimiento y Control				2,743,150.08			100.00
	Estudio Lím. de Edos. Col./Jal.-Cd. Guzmán				1,794,738.94			100.00
	Estudio (Adeudo)				10,909.22			100.00
	Emergencia "NORA"				46,761,638.65			100.00
	Estabilización de talud (Ent. Acatlán-Barra de Navidad) NORA	243+500			38,540,423.53			100.00
	Reconstrucción y rehabilitación de muros de contención (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	253+000			5,399,093.62			100.00
	Seguimiento y Control de Estabilización de Talud (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	243+500			813,598.37			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Estudio y Proyecto de Estabilización de talud (Ent. Acatlán-Barra de Navidad)	243+500			1,715,692.79			100.00
	Gastos de Operación (Emergencias)				292,830.34			100.00

- (*) La Barca-Atotonilco (T.A.) (Alto Desempeño) del km 1+500 al km 4+500 y del km 15+200 al km 20+000
- (**) Lim. Edos. Mich./Jal.-Guadalajara (Cpo. B) (T.A.) (Alto Desempeño), del km 135+600 al km 134+114, del km 133+294 al km 127+720, del km 121+075 al km 118+900, del km 126+772 al km 126+574 y del km 126+039 al km 125+468
- (***) T Tesistan - Lim. Edos. Jal./Zac. (T.A.) del km 15+000 al km 17+000 y del km 30+000 al km 41+000
- (****) T Melaque-Puerto Vallarta (T.A.) del km 169+200 al km 177+560, del km 177+900 al km 178+100, del km 180+100 al km 180+450, del km 181+330 al km 181+650 y del km 186+240 al km 192+010
- (*****) Santa Rosa-La Barca (Cpo. A) (T.A.) del km 6+000 al km 11+200 y del km 13+000 al km 22+800
- (*****) Santa Rosa-La Barca (Cpo. B) (T.A.) del km 6+000 al km 11+200 y del km 13+000 al km 22+800
- (*****) Los Molinos I, (Guadalajara – LiM. Zac./Guad.) 4+000, Los Molinos I, (Guadalajara – LiM. Zac./Guad.) 5+000, Peatonal, (Guadalajara – LiM. Zac./Guad.) 7+000, Peatonal, (Guadalajara – LiM. Zac./Guad.) 9+000, Guamúchil, (Guadalajara – Lim. Edos. Jal./nay.) 108+500, Penitenciaría, (Zapotlanejo - Guadalajara) 175+321, El Limón, (Ameca - Mascota) 66+000, El Salitre I, (Ameca - Mascota) 73+000, Calera, (Ameca - Mascota) 1+500, La Muerta, (Ameca - Mascota) 10+500, Piedra China, (Ameca - Mascota) 83+000, La Virgen, (Ameca - Mascota) 70+500, La Mora, (Ameca - Mascota) 104+500, Encinos, (Ameca - Mascota) 109+500, Los Otates, (Ameca - Mascota) 29+000, Mal Paso, (Ameca - Mascota) 97+000, Arroyo Seco, (Autlán - Melaque) 215+000 y Plazola, (Autlán - Melaque) 212+400