

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	MÉXICO				324,307,182.54		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			61.18	184,195,270.61	65.56	100.00	100.00
	Fresado de la superficie de rodadura de 5 cm y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			21.88	82,544,951.29	26.26	100.00	100.00
1	La Marquesa-Lerma (Cpo. A) (AMAAC Nivel I)	42.00	48.00	6.00	23,908,606.76	6.00	100.00	100.00
2	Atlacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B)	83.00	86.00	3.00	15,623,840.94	6.00	100.00	100.00
3	Los Reyes - Texcoco (Cpo. A)	0.00	9.00	9.00	23,312,592.99	9.00	100.00	100.00
4	Atlacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B)	66.12	67.50	1.38	9,716,208.34	2.76	100.00	100.00
5	Libramiento Acambay	7.00	9.50	2.50	9,983,702.26	2.50	100.00	100.00
	Microcarpeta			16.00	24,058,227.82	16.00	100.00	100.00
6	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. A)	31.00	36.00	5.00	5,594,467.95	5.00	100.00	100.00
7	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. B)	31.00	36.00	5.00	6,985,357.60	5.00	100.00	100.00
8	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. Incluye convenio	43.30	49.30	6.00	11,478,402.27	6.00	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			16.00	44,407,730.25	16.00	100.00	100.00
9	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. A)	36.00	41.00	5.00	13,219,388.20	5.00	100.00	100.00
10	Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. B)	36.00	41.00	5.00	13,236,558.79	5.00	100.00	100.00
11	San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B)	32.00	38.00	6.00	17,951,783.26	6.00	100.00	100.00
	Recuperación y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5.0 cm			7.30	32,824,541.88	7.30	100.00	100.00
12	Toluca-Lim. Edos. Méx./Mich	44.30	45.70	1.40	11,006,121.82	1.40	100.00	100.00
13	Jorobas - Tula (Cpo.B)	0.00	5.90	5.90	21,818,420.06	5.90	100.00	100.00
	Gastos Asociados a la ejecución				359,819.37			100.00
	Gastos Asociados a la ejecución				359,819.37			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			14.00	5,999,924.38	14.00	100.00	100.00
	Conservación Periodica de Puentes *			14.00	5,999,924.38	14.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			3.00	7,976,219.28	3.00	100.00	100.00
14	Atlacomulco-Lim. Edos Méx/Qro. Chamapa-Toluca	71+500 - 72+300 43+000- 44+000		2.00	2,289,278.34	2.00	100.00	100.00
15	Texcoco-Ecatepec	37+000		1.00	5,686,940.94	1.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	Conservación Rutinaria de Tramos			722.95	88,243,407.13	1,047.08	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			722.95	84,352,982.61	1,047.08	100.00	100.00
	Conservación inmediata fracciones Zona Toluca I			22.01	11,706,950.60	22.01	100.00	100.00
	Conservación inmediata fracciones Zona Toluca II			119.55	10,444,666.59	119.55	100.00	100.00
	Conservación inmediata fracciones Zona Toluca Texcoco			6.00	10,839,403.97	6.00	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca I			155.13	10,706,482.79	296.86	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca II			310.12	8,806,708.63	344.19	100.00	100.00
	Conservación rutinaria anual de tramos Zona Texcoco			257.70	10,917,676.26	406.03	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía Zona Toluca I			296.86	3,336,633.33	296.86	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía Zona Toluca II			344.19	4,807,684.98	344.19	100.00	100.00
	Conservación inmediata del derecho de vía Zona Texcoco			406.03	4,445,962.07	406.03	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Toluca I			296.86	2,339,752.05	296.86	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Toluca II			344.19	3,246,974.46	344.19	100.00	100.00
	Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Texcoco			406.03	2,754,086.88	406.03	100.00	100.00
	Gastos de operación				3,890,424.52			100.00
	Señalamiento Horizontal			666.00	10,957,805.24	666.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			356.00	5,533,218.36	356.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			310.00	5,424,586.88	310.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,082.00	19,518,480.35	3,082.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			3,082.00	8,953,531.30	3,082.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical Zona Toluca				5,962,155.23	1,075.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical Zona Texcoco				3,989,725.09	787.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	613,068.73			100.00
	Barreras de Protección			870.00	2,077,044.62	870.00	100.00	100.00
	Barrera de Protección			870.00	2,077,044.62	870.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				5,339,030.93			100.00
	Seguimiento y Control				2,609,011.70			100.00
	Seguimiento y Control				2,730,019.23			100.00

(*) PIV Feria del Caballo, (San Bernardino-Gpe. Victoria)24+300, PSV Feria del Caballo, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 24+400, PSV El Contador, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 25+700, PSV Tepexpan-Pirámides, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 34+400, PSV FF.CC. Tepexpan, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 34+600, PSV FF.CC. Termoeléctrica, (San Bernardino-Gpe. Victoria)

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	FINANCIERO %

38+000, PSV Autopista México-Pirámides, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 41+700, PSV Autopista México-Pachuca,
 (San Bernardino-Gpe. Victoria) 43+510, PSV Gran Canal, (San Bernardino-
 Gpe. Victoria) 44+450, PSV Entronque Tlalmanalco, (Sta. Barbara-Lim. Mex/Mor.) 19+800, PSV Barranca Honda I,
 (Texcoco-Lim. Méx/Tlax) 32+400, PSV Chimalhuacán, (Los Reyes- Texcoco)
 8+580, PSV San Andrés Metla I, (Sta. Barbara-Lim. Mex/Mor.) 13+300 y PSV Viaducto I, (Atlacomulco-Lim. Méx/Qro.) 10+750