

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MICHOACÁN				551,799,463.73		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN			4.00	42,355,365.73		100.00	100.00
	Reconstrucción de Puentes			4.00	42,355,365.73	4.00	100.00	100.00
1	Atzimbo I (Morelia - Quiroga)	34+495		1.00	6,514,077.73	1.00	100.00	100.00
2	Chuquiapan (Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.)	31+540		1.00	12,136,667.21	1.00	100.00	100.00
3	El Aguijote (Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.)	92+200		1.00	13,088,556.57	1.00	100.00	100.00
4	Maruata I (Playa Azul - Lim. de Edos. Mich./Col.)	150+010		1.00	10,616,064.22	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			60.73	137,212,086.98	64.23	100.00	100.00
	Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y carpeta asfáltica de granulometría densa 5 cm			32.23	96,641,148.68	32.93	100.00	100.00
5	El Limón - Lim. de Edo. Mich./Gro.	132.00	137.70	5.70	17,606,849.11	5.70	100.00	100.00
6	Ario de Rosales - Cuatro Caminos (T.A.)*	72.50	123.51	5.01	17,839,384.99	5.71	100.00	100.00
7	La Piedad - T Carapan	13.00	21.00	8.00	22,576,172.56	8.00	100.00	100.00
8	Jiquilpan - Lím. Edos. Mich./Jal (S.J.G.)	9.00	15.00	6.00	17,134,195.96	6.00	100.00	100.00
9	Sahuayo - Lím. Edos. Mich./Jal. (P.A.)	28.58	36.10	7.52	21,484,546.06	7.52	100.00	100.00
	Renivelación y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			5.20	10,998,334.60	5.20	100.00	100.00
10	Morelia - Pátzcuaro (Cpo. A)	28.80	34.00	5.20	10,998,334.60	5.20	100.00	100.00
	Renivelación			14.50	17,246,649.85	14.50	100.00	100.00
11	El Limón - Lím de Edos. de Mich./Gro (T.A) *****	164.00	171.50	3.50	4,170,985.11	3.50	100.00	100.00
12	Ario de Rosales- Cuatro Caminos	76.00	79.40	3.40	4,111,453.45	3.40	100.00	100.00
13	Jiquilpan - Lím. Edos. Mich./Jal	19.00	22.40	3.40	4,346,090.62	3.40	100.00	100.00
14	Sahuayo - Lím. Edos. Mich./Jal. (T.A) *****	22.00	28.58	4.20	4,602,903.26	4.20	100.00	100.00
	Zamora - Briseñas	0.80	5.50	finiquito	15,217.41			100.00
	Microaglomerado			8.80	12,325,953.85	11.60	100.00	100.00
15	Morelia - Pátzcuaro (2 Cpos.)	3.20	6.00	2.80	5,518,857.37	5.60	100.00	100.00
16	Morelia - Pátzcuaro (Cpo. B) (T.A) **	21.20	34.00	6.00	6,807,096.48	6.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			11.00	5,587,487.55	11.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes ***			11.00	5,587,487.55	11.00	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			1.00	6,501,225.47	1.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
17	Rinconada - La Piedad (TERMINACIÓN ANTICIPADA)	23+500			281,453.17			100.00
18	Ario del Rosales- Tepalcatepec	215+000		1.00	6,039,965.14	1.00	100.00	100.00
	Quiroga - Pátzcuaro	18+500		finiquito	65,755.32			100.00
	Quiroga - Carapan	85+000		finiquito	114,051.84			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,127.02	197,413,902.46	2,291.27	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,127.02	189,884,783.81	2,291.27	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento Zona Zamora - Uruapan			31.34	21,237,504.76	31.34	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento Zona Lazáro Cárdenas - Nueva Italia			45.25	19,597,437.48	45.25	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento Zona Morelia - Zitácuaro			35.03	23,778,401.04	35.03	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Zamora			397.50	12,756,538.87	421.60	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Lazáro Cárdenas			393.40	14,978,906.11	400.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Uruapan			328.45	9,633,867.69	337.55	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Morelia			299.72	19,052,239.96	407.37	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Zitacuaro			435.45	7,339,395.27	435.45	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos Zona Nueva Italia			272.50	8,622,827.70	289.30	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía Zona Zamora - Uruapan			759.15	6,556,063.75	759.15	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía Zona Lazáro Cárdenas - Nueva Italia			689.30	4,622,097.70	689.30	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía Zona Morelia - Zitácuaro			842.82	4,638,735.22	842.82	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Zamora - Uruapan			759.15	11,487,509.49	759.15	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Lazáro Cárdenas - Nueva Italia			689.30	11,508,134.48	689.30	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje Zona Morelia - Zitácuaro			842.82	14,075,124.29	842.82	100.00	100.00
	Zona Zamora			finiquito	16,067.68			100.00
	Zona La Piedad			finiquito	158,729.20			100.00
	Zona Jiquilpan			finiquito	400,950.61			100.00
	Zona Lázaró Cárdenas			finiquito	35,522.60			100.00
	Zona Playa Azul			finiquito	406,174.63			100.00
	Zona Infiernillo			finiquito	336,233.12			100.00
	Zona Paracho			finiquito	35,227.88			100.00
	Zona Mil Cumbres			finiquito	89,966.55			100.00
	Zona Quiroga			finiquito	117,905.68			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Zona Morelia			finiquito	186,341.44			100.00
	Zona Maravatío			finiquito	33,186.93			100.00
	Zona Zitácuaro			finiquito	58,437.64			100.00
	Zona Tepalcatepec			finiquito	107,320.61			100.00
	Gastos de operación				5,547,054.08			100.00
	Señalamiento Horizontal			884.00	27,200,018.22	1,420.90	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			884.00	27,200,018.22	1,420.90	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,867.00	7,699,113.10	1,867.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			1,867.00	7,699,113.10	1,867.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,097.28	2,545,995.08	1,097.28	100.00	100.00
	Barreras de Protección			1,097.28	2,545,995.08	1,097.28	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				36,051.83			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Adeudos			finiquito	36,051.83			100.00
	Otros Subprogramas				10,500,294.69			100.00
	Seguimiento y Control				3,374,845.40			100.00
	Seguimiento y Control				4,126,415.84			100.00
	Estudio y Proyecto Cuate II				2,999,033.45			100.00
	Emergencia Tornado Tropical Nora				92,166,928.08			100.00
	Emergencias (NORA) Reconstrucción de Puentes ****	160+512			83,734,146.73			100.00
	Emergencias (NORA) Relleno de Deslaves*****	234+000	251+050		5,839,826.29			100.00
	Emergencias (NORA) Gastos de Operación				890,959.98			100.00
	Emergencias (NORA) Supervisión externa				1,701,995.08			100.00
	Emergencias Sismos septiembre 2022				22,580,994.54			100.00
	Playa Azul – Lím. de Edo. Mich./Col.				3,562,999.72			100.00
	Playa Azul – Lím. de Edo. Mich./Col.				6,931,998.80			100.00
	Playa Azul – Lím. de Edo. Mich./Col.				5,647,999.30			100.00
	Puentes: "Boca San Luis" km 88+200, "Arenas Blancas" km 94+300, "Chocola" km 115+600, "Paso de Noria" km 143+800, "Maruata I" km 150+010, "Maruata II" km 150+256, "Colola" km 157+772, "Escobillero I" km 160+826 Tramo: Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.				2,976,996.75			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Puentes: "Motín de Oro II" km 166+056, "El Faro" km 172+700, "De Limones" km 217+850, "El Ticuiz" km 223+300, "Chocoquillo" km 227+300 de la carretera: Playa Azul - Manzanillo, Tramo: Playa Azul - Lím. de Edos. Mich. /Col. y puente "Ticuiz II" km 0+800 del Ramal al Ticuiz, Tramo: Playa Azul - Lím. de Edo. Mich. /Col.				3,460,999.97			100.00

- (*) Del km 72+500 al 76+000 con una meta de 3.5 km y del km 122+000 al 123+510 con una meta de 1.51 km
- (**) Morelia - Pátzcuaro (Cpo. B) del km 21+200 al km 22+200 = 1.0 KMS. y del km 29+000 al km 34+000 = 5.0 KMS. Total: 6.0 Kms.
- (***) La Quebradora (secc. 1) (Uruapan - Arteaga) 184+406, La Quebradora (secc. 2) (Uruapan - Arteaga) 184+406, Santa Teresa (Maravatío - Morelia) 115+100, Opopeo II (Pátzcuaro - Ario de Rosales) 38+400, San Pedro (El Limón - Lim.Mich./Gro) 201+150, El Ticuiz (Playa Azul - Lim.Mich./Col.) 223+300, Arteaga I (Arteaga - Playa Azul 275+100, Lázaro Cárdenas Der. (Ramal Pto) Ind. Lázaro Cárdenas) 0+900, Lázaro Cárdenas Izq. (Ramal Pto. Ind. Lázaro Cárdenas) 0+900, Ticuiz II (Ramal El Ticuiz) 0+800, Túnel Zapote II (Maravatío - Morelia) 169+200, Boca de Campos (Playa Azul - Lim.Mich./Col.) 52+184
- (****) Carapan - Playa Azul, Cuatro Caminos - T. Infiernillo, puente "Cuete II"
- (*****) Carapan - Playa Azul, T. Infiernillo - Playa Azul, derrumbes, relleno de deslaves, tramos aislados
- (*****) Sahuayo - Lím. Edos. Mich./Jal. (T.A) del km. 23+300 al km. 23+800 = 0.50 KM. y del km. 24+880 al km. 28+580 = 3.70 KM. Total: 4.20 Kms.
- (*****) El Limón - Lím de Edos. de Mich./Gro (T.A) del km. 164+260 al km. 164+620 igual a 0.360 km; del km 165+980 al km 166+420 igual a 0.440 km; del km 166+680 al km 167+000 igual a 0.320; del km 167+540 al km 167+920 igual a 0.380 km; del km 168+720 al km 169+300 igual a 0.540 km; del km 169+560 al km 170+020 igual a 0.460 km; del km 170+360 al km 170+520 igual a 0.160 km; del km 170+660 al km 171+500 igual a 0.840 km. Total: 3.5 km