

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	MORELOS				119,710,006.07		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			22.90	64,700,822.92	22.90	100.00	100.00
	Microaglomerado			6.60	8,064,238.71	6.60	100.00	100.00
1	Cuernavaca - Lim. Edos. Mor./Gro.	25.00	31.60	6.60	8,064,238.71	6.60	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm			10.20	24,482,181.55	10.20	100.00	100.00
2	Cuernavaca - Lim. Edos. Mor./Gro. (Cpo. A)	14.80	19.90	5.10	12,329,124.49	5.10	100.00	100.00
3	Cuernavaca - Lim. Edos. Mor./Gro. (Cpo. A)	19.90	25.00	5.10	12,153,057.06	5.10	100.00	100.00
	Recuperacion en frío del pavimento en 10 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			2.60	10,164,948.95	2.60	95.70	100.00
4	Libramiento de Cuautla (Cpo. A)	4.50	7.10	2.60	9,727,808.47	2.60	100.00	100.00
	Cuernavaca Cuautlixco Cpo. A (T.A.)	24.70	36.00	finiquito	338,043.34			100.00
	Cuernavaca Cuautlixco Cpo. B	30.00	36.00	finiquito	99,097.14			100.00
	Capa de rodadura de un riego de alta fricción			3.50	21,989,453.71	3.50	100.00	100.00
5	Tlalpan-Lim. De Edos CDMX/Mor T.A*	19.00	34.00	3.50	21,989,453.71	3.50	100.00	100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	8,719,882.12	2.00	100.00	100.00
6	México - Cuernavaca	35.00	36.00	1.00	4,805,132.05	1.00	100.00	100.00
7	México - Cuernavaca	41.00	42.00	1.00	3,914,750.07	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			325.09	42,350,589.29	432.97	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			325.09	40,311,098.28	432.97	100.00	100.00
	Conservación inmediata en el Derecho de Vía en la Zona Poniente			128.32	1,910,103.09	203.79	100.00	100.00
	Conservación inmediata en el Derecho de Vía de la Zona Oriente			129.72	1,432,863.82	229.18	100.00	100.00
	Conservación inmediata Obras de drenaje en la Zona Poniente			128.32	2,335,531.46	203.79	100.00	100.00
	Conservación inmediata Obras de drenaje en la Zona Oriente			129.72	2,233,026.05	229.18	100.00	100.00
	Conservación inmediata Pavimentos en la Zona Poniente			13.00	9,622,882.53	13.00	100.00	100.00
	Conservación inmediata Pavimentos en la Zona Oriente			10.40	7,725,354.72	10.40	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Menor en 203.79 km de la Zona Poniente			174.18	7,677,468.65	203.79	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Menor en 229.18 km de la Zona Oriente			150.91	7,373,867.96	229.18	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos cto 2021-17-CB-A-010-W-00-2021			finiquito	93,540.17			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos cto 2021-17-CB-A-011-W-00-2021			finiquito	286,113.22			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Conservación Rutinaria de Tramos cto 2021-17-CB-A-012-W-00-2021			finiquito	127,022.83			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos cto 2021-17-CB-A-013-W-00-2021			finiquito	74,750.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos cto 2021-17-CB-A-014-W-00-2021			finiquito	76,042.37			100.00
	Gastos de operación				1,382,022.16			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			150.00	1,941,794.80	150.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			150.00	1,941,794.80	150.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,996,916.94			100.00
	Seguimiento y Control				1,996,916.94			100.00

(*) * Los tramos aislados del tramo carretero Tlalpan Cuernavaca sentido B fueron los siguientes: del km 20+500 al 21+000, del km 21+585 al 22+800, del km 23+050 al 23+270, del km 23+580 al 24+295, del km 26+800 al 27+000 y del km 27+700 al 28+010