

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	QUERÉTARO				107,724,317.54		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			7.50	17,104,028.50	7.90	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			1.70	4,143,345.03	2.10	100.00	100.00
1	Querétaro-Lím. Edos. Qro/Gto. (Cuerpo "A") Alto Desempeño (Qro-SLP)	26.30	27.60	1.30	2,564,730.57	1.30	100.00	100.00
2	Querétaro-Lím. Edos. Qro/Gto. Carriles de Alta Velocidad (Ambos Cuerpos) Alto Desempeño (Qro-SLP)	27.60	28.00	0.40	1,578,614.46	0.80	100.00	100.00
	Renivelación y carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm			5.80	12,960,683.47	5.80	100.00	100.00
3	Queretaro - Lim Edos Qro/Gto. (Cpo. A) (Qro-León)	7.10	10.00	2.90	6,480,341.74	2.90	100.00	100.00
4	Queretaro - Lim Edos Qro/Gto (Cpo. B) (Qro-León)	7.10	10.00	2.90	6,480,341.74	2.90	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			44.00	4,998,120.01	44.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			44.00	4,998,120.01	44.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			494.91	69,961,882.49	659.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			494.91	65,841,973.01	659.00	100.00	100.00
	Fracciones de la Superficie de Rodamiento			35.80	15,847,934.78	35.80	100.00	100.00
	Fracciones de la Superficie de Rodamiento			35.80	11,640,546.01	35.80	100.00	100.00
	Rutinaria Anual de Tramos			197.73	8,378,300.55	302.54	100.00	100.00
	Rutinaria Anual de Tramos			297.18	10,499,021.83	356.46	100.00	100.00
	Derecho de Vía			205.21	4,333,409.54	302.54	100.00	100.00
	Derecho de Vía			289.70	4,505,432.89	356.46	100.00	100.00
	Obras de Drenaje			205.21	5,404,958.06	302.54	100.00	100.00
	Obras de Drenaje			289.70	5,232,369.35	356.46	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos MEX-QRO/QRO-SLP (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	766,425.90			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos LIBRAMIENTO (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	742,559.35			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos SAN JUAN DEL RÍO-AMEALCO (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	511,990.48			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos SAN JUAN DEL RÍO-CADEREYTA (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	259,037.18			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos PEÑA BLANCA-JALPAN (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	412,669.72			100.00

	Conservación Rutinaria de Tramos JALPAN-XILITLA-RIO VERDE (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	341,208.21			100.00
	Conservación Inmediata de Tramos QUERÉTARO (AJUSTE DE COSTOS 2021)			finiquito	33,820.96			100.00
	Gastos de operación				1,052,197.68			100.00
	Señalamiento Horizontal			432.00	8,811,567.18	432.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			232.00	4,706,140.62	232.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			200.00	3,974,307.90	200.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal FINIQUITO 2020			finiquito	131,118.66			100.00
	Señalamiento Vertical			300.00	1,508,490.83	300.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			300.00	1,418,902.38	300.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical FINIQUITO			finiquito	89,588.45			100.00
	Barreras de Protección			1,200.00	2,065,762.80	1,200.00	100.00	100.00
	Barrera de Proteccion			1,200.00	2,065,762.80	1,200.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			136.00	1,724,872.86	136.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes			136.00	1,678,354.34	136.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	46,518.52			100.00
	Otros Subprogramas				1,549,592.87			100.00
	Seguimiento y Control				1,549,592.87			100.00