

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	%
	QUINTANA ROO				94,067,720.87		100.00	100.00
	Conservación Periódica de Tramos			6.50	11,826,173.34	6.50	100.00	100.00
	Riego de Sello			4.50	9,269,664.20	4.50	100.00	100.00
1	Reforma Agraria - Puerto Juarez(T.A.)*	211.00	215.50	4.50	9,269,664.20	4.50	100.00	100.00
	Renivelaciones y Riego de Sello			2.00	1,297,883.40	2.00	100.00	100.00
2	Felipe Carrillo Puerto - Tulum	187.00	189.00	2.00	1,297,883.40	2.00	100.00	100.00
	Emergencias				1,258,625.74			100.00
	Reconstruccion de Pavimentos, OD y alcantarilla	188.70	189.20	finiquito	574,882.02			100.00
	Reconstruccion de Pavimentos, OD y alcantarilla	47.84	48.62	finiquito	683,743.72			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			5.00	3,343,512.98	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periodica de Puentes **			5.00	3,343,512.98	5.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			678.38	73,880,277.55	728.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			678.38	72,926,642.84	728.00	100.00	0.00
	ZONA 1 Y 5			195.38	7,131,424.65	219.90	100.00	100.00
	ZONA 2 Y 3			222.30	8,862,188.10	243.30	100.00	100.00
	ZONA 4, 6 Y 7			260.70	7,483,594.56	264.80	100.00	100.00
	ZONA 1, 2 Y 5			319.90	10,613,267.49	340.90	100.00	100.00
	ZONA 3, 4, 6 Y 7			358.48	9,616,677.31	387.10	100.00	100.00
	ZONA 1, 2 Y 5			319.90	4,599,401.18	340.90	100.00	100.00
	ZONA 3, 4, 6 Y 7			358.48	2,095,946.44	387.10	100.00	100.00
	ZONA 1, 2 Y 5			319.90	11,892,384.96	27.59	100.00	100.00
	ZONA 3, 4, 6 Y 7			358.48	10,631,758.15	19.09	100.00	100.00
	Gastos de operación				953,634.71			100.00
	Señalamiento Vertical			330.00	1,236,955.56	330.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical Zona Norte			330.00	1,236,955.56	330.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			580.00	1,887,433.79	580.00	100.00	100.00
	Barreras Metalicas			580.00	1,887,433.79	580.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,893,367.65			100.00
	Seguimiento y Control				1,893,367.65			100.00

(*) Renivelaciones tramos aislados 212+915 al 213+115, 213+200 al 213+386, 213+450 al 213+638, 213+450 al 213+638, 214+140 al 214+310, 214+140 al 214+310, 214+380 al 214+450, 214+865 al 214+972, 211+682 al 212+631.04, 213+600 al 213+700, 213+638 al 214+050
Tramo:Felipe Carrillo Puerto - Tulum

(**) Entronque Km 19 del tramo Reforma Agraria/Bacalar en el km 0+000, Xul-Ha Der. del tramo Reforma Agraria/Bacalar en el km 9+840, Huay-Pix Izq. del tramo Lím. De Edos. Camp./Q Roo- Chetumal en el km 257+400, Laguna Del Ocho del tramo

Lázaro Cardenas-Polyuc en el km 10+300 y Las Garcitas en el tramo Lázaro Cardenas-Polyuc en el km 24+500