

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TAMAULIPAS				900,340,332.94		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				3,359,172.92			
	Reconstrucción de puentes				3,359,172.92			100.00
	Los Pavos (Gonzalez-Cd. Mante)	107+600		finiquito	1,918,086.59			100.00
	El Salado (San Fernando-Matamoros)	277+600		finiquito	1,441,086.33			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			33.00	75,077,464.89	33.00	100.00	100.00
	Recuperacion en frío de pavimento de 10 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 Cm			15.00	51,993,742.21	15.00	100.00	100.00
1	Libramiento San Fernando	8.00	14.00	6.00	20,428,646.70	6.00	100.00	100.00
2	CD. Victoria- Lim. Edos Tam/N.L.	61.50	67.50	6.00	20,290,136.79	6.00	100.00	100.00
3	Libramiento de San Fernando	14.00	17.00	3.00	11,274,958.72	3.00	100.00	100.00
	Renivelaciones y capa de rodadura de un riego			9.00	15,899,759.76	9.00	100.00	100.00
4	Cd. Mier-Nuevo -Laredo	169.50	178.50	9.00	15,899,759.76	9.00	100.00	100.00
	Fresado de la superficie de rodamiento 2 cm y capa de rodadura de un riego			9.00	6,539,477.73	9.00	100.00	100.00
5	Cd. Victoria-Matamoros	201.00	210.00	9.00	6,539,477.73	9.00	100.00	100.00
	Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm				481,456.34			100.00
	Cd. Victoria-Lim. Edos. Tam/NL	67.50	76.50	finiquito	481,456.34			100.00
	Reparación de Losas de Concreto				163,028.85			100.00
	Lib. Nuevo Laredo Mex. II (Cpo. A) (T.A.)	0.00	20.00	finiquito	163,028.85			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			8.00	6,414,844.67	8.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *			8.00	5,914,055.38	8.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes Adeudos			finiquito	110,222.90			100.00
	Conservación Periódica de Puentes Adeudos			finiquito	390,566.39			100.00
	Atención a Puntos de Conflicto			2.00	8,466,971.92	2.00	100.00	100.00
6	Zaragoza-TC (Ciudad Victoria-Monterrey)	53.00	66.00	1.00	2,467,970.29	1.00	100.00	100.00
7	T Izq. diaz Ordaz-Reynosa	200.10		1.00	5,999,001.63	1.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,916.32	126,706,046.48	2,034.87	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			1,916.32	121,208,127.37	2,034.87	100.00	0.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Zonas 1 y 2			323.46	2,151,934.54	323.46	100.00	100.00
	Zonas 3 y 4			309.56	2,223,391.15	309.56	100.00	100.00
	Zona 5 y 6			293.90	2,013,761.94	293.90	100.00	100.00
	Zonas 7 y 8			339.20	2,009,561.61	339.20	100.00	100.00
	Zonas 9, 10 y 11			433.80	3,113,650.89	433.80	100.00	100.00
	Zonas 12 y 13			334.95	2,565,370.56	334.95	100.00	100.00
	Zonas 1 y 2			323.46	2,542,324.03	323.46	100.00	100.00
	Zonas 3 y 4			309.56	1,738,665.14	309.56	100.00	100.00
	Zona 5 y 6			293.90	1,350,182.14	293.90	100.00	100.00
	Zonas 7 y 8			339.20	2,443,251.10	339.20	100.00	100.00
	Zonas 9, 10 y 11			433.80	2,862,932.49	433.80	100.00	100.00
	Zonas 12 y 13			334.95	2,831,536.77	334.95	100.00	100.00
	Zonas 1 y 4			25.00	19,500,104.34	25.00	100.00	100.00
	Zonas 5, 7 y 8			20.80	18,960,103.73	20.80	100.00	100.00
	Zonas 9, 12 y 13			21.00	18,099,421.82	21.00	100.00	100.00
	Zonas 1 y 2			286.61	6,145,423.77	323.46	100.00	100.00
	Zonas 3 y 4			305.86	5,064,366.80	309.56	100.00	100.00
	Zona 5 y 6			270.62	5,912,196.57	293.90	100.00	100.00
	Zonas 7 y 8			339.20	5,526,602.38	339.20	100.00	100.00
	Zonas 9, 10 y 11			385.50	8,484,220.78	433.80	100.00	100.00
	Zonas 12 y 13			328.53	5,669,124.82	334.95	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 1) Adeudos			finiquito	201,735.61			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 2) Adeudos			finiquito	168,645.35			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 4) Adeudos			finiquito	66,036.82			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 8) Adeudos			finiquito	104,693.34			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 11) Adeudos			finiquito	101,237.56			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (zona 10) Adeudos			finiquito	617,217.45			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (Zona 12) Adeudos			finiquito	120,305.14			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos (zona 13) Adeudos			finiquito	310,532.38			100.00
	Gastos de operación				3,807,515.46			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,974.00	16,430,392.17	1,974.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			914.00	8,041,593.24	914.00	100.00	100.00
	Señalamiento Horizontal			1,060.00	7,968,238.78	1,060.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	78,756.60			100.00
	Adeudos			finiquito	155,771.44			100.00
	Adeudos			finiquito	186,032.11			100.00
	Señalamiento Vertical			850.00	4,762,202.93	850.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			450.00	2,048,940.21	450.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical			400.00	2,317,163.99	400.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Adeudo			finiquito	212,207.21			100.00
	Adeudo			finiquito	183,891.52			100.00
	Conservacion Rutinaria de Puentes				94,337.17			100.00
	Adeudo			finiquito	46,144.95			100.00
	Adeudo			finiquito	48,192.22			100.00
	Otros Subprogramas				4,463,677.79			100.00
	Seguimiento y control				1,988,817.94			100.00
	Seguimiento y control				2,474,859.85			100.00
	APP				654,565,222.00			100.00
	APP Tampico - Cd. Victoria			224.88	654,565,222.00			100.00

(*) Las Cazuelas en el tramo Lim. De Edos. SLP/TAM. - Cd. Mante. en el km 88+960, Río Frío del tramo Cd. Mante - Cd. Victoria en el km 109+600, Sabinas en el tramo Cd. Mante - Cd. Victoria 132+300, Santa Ines en el tramo Cd. Mante - Cd. Victoria en el km 136+960, Rancho Nuevo en el tramo Cd. Mante - Cd. Victoria 186+410, El Rojo en el tramo San Fernando - Matamoros en km 217+680, El Clavel en el tramo San Fernando - Matamoros en el km 220+560 y Don Pepe en el tramo San Fernando - Matamoros en el km 239+950