

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	TLAXCALA				537,314,219.45		100.00	100.00
	Reconstrucción			2.00	44,709,751.63			100.00
	Reconstrucción de Puentes			2.00	44,709,751.63	2.00	100.00	100.00
1	El Trebol/Zahuapan (San Martin, Texmelucan - Tlaxcala)	0+800		1.00	27,940,190.18	1.00	100.00	100.00
2	Ixtulco Izq. (Tlaxcala - Huauchinango)	2+400		1.00	16,769,561.45	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periodica de Tramos				360,719.97			100.00
	Ramal Santa María Texcalac 2021-29-CB-A-007-W-00-2021			finiquito	360,719.97			100.00
	Conservación Periódica de Puentes			9.00	7,912,932.13	9.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes *			5.00	3,587,030.35	5.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes **			4.00	4,325,901.78	4.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			418.77	54,822,028.74	598.99	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			418.77	52,280,963.39	598.99	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 25.07 km de la Zona Sur			25.07	13,123,822.65	25.07	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 23.87 km de la Zona Norte			23.87	11,237,764.25	23.87	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 309.859 km de la Zona Sur			204.61	8,182,729.70	309.86	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 289.135 km de la Zona Norte			214.16	8,134,913.18	289.14	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía en 309.859 km de la Zona Sur			244.60	1,320,483.86	309.86	100.00	100.00
	Conservación Inmediata del Derecho de Vía en 289.135 km de la Zona Norte			254.16	1,411,990.28	289.14	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 309.859 km de la Zona Sur			244.60	4,352,547.33	309.86	100.00	100.00
	Conservación Inmediata de Obras de Drenaje en 289.135 km de la Zona Norte			254.16	4,516,712.14	289.14	100.00	100.00
	Zona Sur-Oeste 2021-29-CB-A-012-W-00-2021			finiquito	256,052.19			100.00
	Zona Centro-Oeste 2021-29-CB-A-013-W-00-2021			finiquito	205,987.96			100.00
	Zona Centro-Sur 2021-29-CB-A-014-W-00-2021			finiquito	129,118.99			100.00
	Zona Nororiente 2021-29-CB-A-015-W-00-2021			finiquito	113,590.62			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Zona Centro-Norte 2021-29-CB-A-016-W-00-2021			finiquito	165,600.36			100.00
	Gastos de operación				1,670,715.23			100.00
	Señalamiento Horizontal			114.19	5,103,034.42	325.00	100.00	100.00
	Zona Norte			114.19	5,018,127.76	325.00	100.00	100.00
	Adeudos			finiquito	84,906.66			100.00
	Señalamiento Vertical			868.00	1,429,396.08	868.00	100.00	100.00
	Zona Norte			868.00	1,429,396.08	868.00	100.00	100.00
	Otros Subprogramas				1,796,638.18			100.00
	Seguimiento y Control				1,796,638.18			100.00
	APP			169.45	421,179,718.30			100.00
	APP Texcoco- Zacatepec			169.45	421,179,718.30			100.00

(*) Entronque Chautzingo del tramo Apizaco - Tlaxco en el km 6+600; Tlaxco II del tramo Apizaco - Tlaxco en el km 23+960; PSV Velasco del tramo Apizaco - Lím. Tlax./Pue. Cpo "A" en el km 77+100; PSV Xalpatlahuaya I del tramo Apizaco - Lím. Tlax./Pue. Cpo "A" en el km 17+100; PSV Xalpatlahuaya II del tramo Apizaco - Lím. Tlax./Pue. Cpo "A" en el km 17+280

(**) San Antonio del tramo Apetatitlan - Apizaco del km 13+500; Santa Cruz del tramo Apetatitlan - Apizaco del km 5+650; Dos Arroyos I del tramo Apetatitlan - Apizaco del km 1+900; Dos Arroyos II del tramo Apetatitlan - Apizaco del km 1+950.