

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	VERACRUZ				929,518,315.03		100.00	100.00
	RECONSTRUCCIÓN				83,874,476.42			100.00
	Reconstrucción de Puentes			4.00	83,874,476.42	4.00	100.00	100.00
1	PP Vega de Alatorre (Nautla - Cardel)	123+170		1.00	6,381,367.45	1.00	100.00	100.00
2	Acuatempan II (Lím. Edos Pue./Ver. - Tuxpan)	209+600		1.00	18,469,148.84	1.00	100.00	100.00
3	Jiliapa III (Lím. Edos Pue./Ver. - Tuxpan Zapotalillo - La Unión)	20+900		1.00	9,495,072.43	1.00	100.00	100.00
4	El Casitas (Poza Rica - Nautla)	91+000		1.00	38,949,341.51	1.00	100.00	100.00
	Puente El Piloto II (Cd. Valles - Tampico)				1,305,280.52			100.00
	Puente Chocamán (Fortín - Conejos) Adeudo 2021				9,189,804.95			100.00
	Puente Papantla (Poza Rica - Veracruz) Adeudo 2021				43,277.66			100.00
	Puente Teapa I (Coatzacoalcos - Villa Hermosa) Adeudo 2021				41,183.06			100.00
	Conservación Periódica de Tramos			282.01	497,415,032.50	282.01	100.00	100.00
	Recuperacion en frío de pavimento de 15 cm y carpeta asfáltica de alto desempeño de 3 cm			18.33	93,140,881.83	18.33	100.00	100.00
5	Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal	217.30	221.80	4.50	21,304,626.55	4.50	100.00	100.00
6	Lim. Edos. Hgo./Ver. - Tempoal	221.80	226.30	4.50	20,777,663.33	4.50	100.00	100.00
7	T. Alazan - T. Canoas	46.00	50.00	4.00	18,873,394.05	4.00	100.00	100.00
8	Huejutla - Chicontepec	30.10	34.10	4.00	18,567,113.09	4.00	100.00	100.00
9	Santa Cruz-Tlapacoyan	0.00	1.33	1.33	10,844,850.57	1.33	100.00	100.00
	Nautla - Cardel (alto desempeño) Adeudo 2021			finiquito	1,101,865.72			100.00
	Nautla - Cardel (alto desempeño) Adeudo 2021			finiquito	1,089,571.42			100.00
	Santiago Tuxtla - Acayucan Adeudo 2021			finiquito	581,797.10			100.00
	Carpeta asfáltica de reciclada en planta (RAP)de 5 cm (Alto desempeño)			32.70	102,745,213.62	32.70	100.00	100.00
10	Huatusco - Conejos	72.00	79.00	7.00	21,544,377.60	7.00	100.00	100.00
11	Huatusco - Conejos	82.00	86.50	4.50	14,388,006.53	4.50	100.00	100.00
12	Coatzacoalcos-Lim Ver/Tab (T.A) (alto desempeño)*	6.50	13.00	3.10	11,629,011.05	3.10	100.00	100.00
13	Lim. Edos. Pue/Ver - Perote (alto desempeño)	13.65	20.75	7.10	21,999,794.50	7.10	100.00	100.00
14	Lim. Edos. Pue/Ver - Perote (alto desempeño)	20.75	27.75	7.00	18,957,732.03	7.00	100.00	100.00
15	Buenavista - Lim. Edos. Ver./Oax. (alto desempeño)	63.00	67.00	4.00	13,104,115.67	4.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Lim. Edos Pue/Ver-Nautla (alto desempeño) Adeudo 2021			finiquito	183,379.78			100.00
	Lim. Edos Pue/Ver-Nautla (alto desempeño) Adeudo 2021			finiquito	938,796.46			100.00
	Renivelaciones y Microaglomerado			190.36	233,553,233.43	190.36	100.00	100.00
16	La Tinaja - Cd. Aleman	0.00	10.00	10.00	12,346,427.88	10.00	100.00	100.00
17	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax.	120.00	130.00	10.00	12,713,280.63	10.00	100.00	100.00
18	Acayucan - Lim. Edos. Ver./Oax.	130.00	139.91	9.91	12,940,718.92	9.91	100.00	100.00
19	Lim. Edos. S.L.P./Ver. - Tampico (Cpo. A)	103.00	113.00	10.00	12,385,420.66	10.00	100.00	100.00
20	Lim. Edos. S.L.P./Ver. - Tampico (Cpo.B)	103.00	113.00	10.00	11,564,866.85	10.00	100.00	100.00
21	Xalapa - Tamarindo (Cpo. A)	40.00	49.00	9.00	10,402,968.94	9.00	100.00	100.00
22	Xalapa - Tamarindo (Cpo. B)	40.00	49.00	9.00	10,586,253.11	9.00	100.00	100.00
23	Ozuluama - Tampico	169.00	178.00	9.00	10,658,247.34	9.00	100.00	100.00
24	Poza Rica - Nautla	83.50	95.55	12.05	14,170,210.02	12.05	100.00	100.00
25	Nautla - Cardel (Cpo. A)	186.00	211.50	25.50	29,988,122.33	25.50	100.00	100.00
26	Nautla - Cardel (Cpo. B)	186.00	211.50	25.50	30,078,172.41	25.50	100.00	100.00
27	Lim.Edos.Pue./Ver.-Tehuacan T.A.**	186.60	200.00	9.90	12,148,031.62	9.90	100.00	100.00
28	T. Alazan - T. Canoas	32.50	46.00	13.50	19,673,927.14	13.50	100.00	100.00
29	La Tinaja - Paso del Toro	59.00	66.00	7.00	8,543,755.41	7.00	100.00	100.00
30	Orizaba - Zongolica	14.00	24.00	10.00	11,741,969.34	10.00	100.00	100.00
31	Córdoba- La Tinaja	44.00	54.00	10.00	13,610,860.83	10.00	100.00	100.00
	Renivelaciones y carpeta asfáltica de granulometría densa de 3.0 cm			15.50	27,760,861.69	15.50	100.00	100.00
32	Nautla - Cardel	96.00	103.00	7.00	12,117,655.32	7.00	100.00	100.00
33	Fortín de Las Flores - T Conejos	26.00	34.00	8.00	14,346,278.66	8.00	100.00	100.00
34	Lim. Edos. Pue/Ver - Nautla	66.00	66.50	0.50	1,296,927.71	0.50	100.00	100.00
	Carpeta asfáltica de granulometría discontinua tipo CASAA de 3 cm			25.12	36,678,884.43	25.12	100.00	100.00
35	Nautla - Cardel	103.00	121.80	18.80	22,839,586.45	18.80	100.00	100.00
36	Nautla - Cardel	179.68	186.00	6.32	13,839,297.98	6.32	100.00	100.00
	Carpeta de 5.00 cm.				1,205,754.32			100.00
	Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. A) Adeudo 2021			finiquito	1,080,303.05			100.00
	Paso del Toro - Boca del Río (Cpo. B) Adeudo 2021			finiquito	12,794.61			100.00
	Santa Cruz - Tlapacoyan (BCAR5 alto desempeño) Adeudo 2021			finiquito	112,656.66			100.00
	Protección Marginal (lote)				130,273.74			100.00
	Alvarado - Tuxtepec, Tramo Buenavista - Lim. Edos. Ver/Oax. Adeudo 2021			finiquito	130,273.74			100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Cruces de Ferrocarril			1.00	2,199,929.44	1.00	100.00	100.00
37	La Tinaja - Cd. Alemán	33+000		1.00	2,199,929.44	1.00	100.00	100.00
	Conservación Periódica de Puentes			12.00	8,722,303.38	12.00	100.00	100.00
	Conservacion periodica para la atencion de 5 puentes en zona Norte ***			5.00	4,416,662.70	5.00	100.00	100.00
	Conservacion periodica para la atencion de 7 puentes en zona Sur ****			7.00	4,305,640.68	7.00	100.00	100.00
	Puntos de Conflicto				623,995.52			100.00
	PP Rafael Lucio (Puebla - Jalapa)	140+300		finiquito	555,263.26			100.00
	Alazán - Ozuluama (Rectificación de curva)	59+000 - 59+700		finiquito	68,732.26			100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,339.49	250,922,013.43	2,575.93	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Tramos			2,339.49	240,359,799.25	2,575.93	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 456.893 km en la jurisdiccion Tampico			406.84	12,789,586.98	456.89	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 369.900 km en la jurisdiccion Tuxpan			369.90	11,907,600.32	369.90	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 486.943 km en la jurisdiccion Xalapa			409.78	16,107,100.01	486.94	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 514.217 km en la jurisdiccion Veracruz			448.14	17,505,310.59	514.22	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 375.676 km en la jurisdiccion Cd. Aleman			374.70	13,170,162.46	375.68	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria de tramos en 372.301 km en la jurisdiccion Acayucan			330.13	12,350,810.45	372.30	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 826.793 km del Derecho de via en las jurisdicciones Tampico y Tuxpan			826.79	6,423,372.62	826.79	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 1,001.160 km del Derecho de via en las jurisdicciones Xalapa y Veracruz			1,001.16	7,457,143.97	1,001.16	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 747.977 km del Derecho de via en las jurisdicciones Cd. Aleman y Acayucan			747.97	5,618,104.80	747.97	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 826.793 km del Derecho de via en las jurisdicciones Tampico y Tuxpan			826.79	4,163,475.25	826.79	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 1,001.160 km del Derecho de via en las jurisdicciones Xalapa y Veracruz			1,001.16	4,870,483.96	1,001.16	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata en 747.977 km del Derecho de via en las jurisdicciones Cd. Aleman y Acayucan			747.97	3,599,520.15	747.97	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de obras de drenaje en 826.793 km de las jurisdicciones Tampico y Tuxpan			826.79	9,316,123.77	826.79	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de obras de drenaje en 1,101.160 km de las jurisdicciones Xalapa y Veracruz			1,001.16	10,780,229.76	1,001.16	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de obras de drenaje en 747.977 km de las jurisdicciones Cd. Aleman y Acayucan			747.97	10,679,393.90	747.97	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de pavimentos en 29.15 km de las jurisdicciones Tampico y Tuxpan			29.15	29,411,665.08	29.15	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de pavimentos en 25.29 km de las jurisdicciones Xalapa y Veracruz			25.29	35,344,020.64	25.29	100.00	100.00
	Trabajos de conservacion rutinaria inmediata de pavimentos en 15.80 km de las jurisdicciones Cd. Aleman y Acayucan			15.80	28,865,694.54	15.80	100.00	100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	403,763.46			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	173,665.07			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	603,284.76			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	269,036.79			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	77,828.18			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	258,005.17			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	100,154.05			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	57,805.70			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	144,496.71			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	202,618.82			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	518,600.19			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	47,868.26			100.00
	Conservacion Rutinaria Adeudo 2021			finiquito	33,820.87			100.00
	Gasto de operación				7,671,266.15			100.00
	Señalamiento Horizontal			1,614.50	23,692,013.68	1,614.50	100.00	100.00
	Zona Norte del estado de Veracruz			543.00	7,644,355.90	543.00	100.00	100.00
	Zona Centro del estado de Veracruz			533.50	8,303,176.23	533.50	100.00	100.00
	Zona Sur del estado de Veracruz			538.00	7,744,481.55	538.00	100.00	100.00

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

DICIEMBRE 2022

No.	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN		META	ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO %
		KM INICIAL	KM FINAL			UNIDAD	%	
	Señalamiento Vertical			2,074.00	7,590,315.25	2,074.00	100.00	100.00
	Señalamiento Vertical en el estado de Veracruz *****			2,074.00	7,265,869.31	2,074.00	100.00	100.00
	Adeudos				324,445.94			100.00
	Barreras de protección			3,100.00	9,145,255.53	3,100.00	100.00	100.00
	Barreras de Protección			3,100.00	9,145,255.53	3,100.00	100.00	100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes				67,427.00			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Adeudos 2021			finiquito	20,307.97			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Adeudos 2021			finiquito	36,534.88			100.00
	Conservación Rutinaria de Puentes Adeudos 2021			finiquito	10,584.15			100.00
	Otros Subprogramas				15,510,227.20			100.00
	Seguimiento y control				5,171,555.18			100.00
	Seguimiento y control				5,185,433.88			100.00
	Seguimiento y control				5,153,238.14			100.00
	Emergencias "Lluvias Severas septiembre 2022"				31,955,255.12			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 1				3,049,995.92			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 2				2,984,987.40			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 3				3,739,990.80			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 4				1,630,642.16			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 5				4,864,429.14			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 6				239,540.00			100.00
	Emergencias mitigación de los daños por Lluvias en sep 2022 APIN ACCION 7				15,445,669.70			100.00

(*) Del km 6+500 al 7+600 y del km 11+000 al 13+000

(**) Del km 186+600 al 195+750 y del km 199+150 al 199+900

(***) Puente Las Cañas, Puente Buenavista II, Puente La Galeana II, Puente Parajes IV y Puente Chairel

(****) Puente Tecolapilla, puente Rio Blanco, puente San Juan I, puente de Oro, puente el Negro, puente San Cayetano y puente el Platanar

(*****) Incluye la atención a un punto de conflicto en el tramo carretero Nautla-Cardel entre los km 176+000 y 178+000