SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2026

COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Dirección General de Carreteras

Programa de Construcción y Modernización de Carreteras

Registro SHCP	Carretera	Avance Financiero		Avance Físico	
		Autorizado Modificado MDP	Monto Ejercido Julio MDP	Meta Modificada	Meta Ejecutada Julio Km
	Baja California Sur	**390.0**	**379.7**	**0.0**	**0.0**
24096230003	Glorieta FONATUR	390.0	379.7	35% de Puente	35% de Puente
	Campeche	**573.8**	**123.4**	**6.0**	**1.6**
25096240001	Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Gustavo Diaz Ordaz-Francisco Escárcega	573.8	123.4	6.0	1.6
	Chiapas	**450.0**	**202.0**	**0.0**	**0.0**
11096270038	Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes	450.0	202.0	10% de Puente Rizo de Oro	7.44% de Puente Rizo de Oro
	Guerrero	**160.6**	**120.7**	**0.0**	**0.0**
22096320001	Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. (D.V)	160.6	120.7	Derecho de Vía	0.0
	Hidalgo	**1,178.9**	**144.2**	**8.6**	**0.8**
12096330030	Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca	0.0	0.0	0.0	0.0
25096330002	Modernización de la carretera Huejutla - Tamazunchale	1,169.7	144.2	8.6	0.8
20096330001	Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán	9.3	0.0	Finiquito	0.0
	Jalisco	**113.5**	**41.9**	**0.0**	**0.0**
25096340001	Puente Amado Nervo (Federación) (D.V)	113.5	41.9	Derecho de Vía	0.0
	México	**1,479.2**	**1,191.0**	**10.0**	**5.9**
25096350002	Modernización de la Carretera Federal Mex-134 Toluca-Cd. Altamirano, Tramo: Toluca-Tejupilco.	809.2	794.9	10.0	5.9
25096350003	Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente	670.0	396.1	29.46% de los puentes	23.88% de los puentes
	Morelos	**335.0**	**45.5**	**0.0**	**0.0**
26096370001	Puente acceso vehicular UAEM	335.0	45.5	Puente	10.3% Puente
	Nayarit	**514.1**	**362.8**	**0.0**	**0.0**
25096340001	Puente Amado Nervo (Federación)	514.1	362.8	Puente	59.68% de Puente
	Oaxaca	**1,061.3**	**326.2**	**5.7**	**4.4**
8096400015	Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco	1,061.3	326.2	5.7	4.4
	Puebla	**1,860.0**	**733.3**	**37.1**	**17.8**
25096410002	Puebla-Huajuapan de León, Tramo: El Pitayo-Acatlán de Osorio	1,860.0	733.3	37.1	17.8
	Quintana Roo	**879.6**	**695.0**	**0.0**	**0.0**
22096430001	Puente Vehicular Nichupté	879.6	695.0	8% de Puente	8% de Puente
	San Luis Potosí	**630.7**	**311.0**	**6.3**	**4.3**
17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles (D.V)	26.4	26.4	Derecho de Vía	0.0
25096330002	Modernización de la carretera Huejutla - Tamazunchale	604.3	284.6	6.3	4.3
	Sinaloa	**208.6**	**187.6**	**0.0**	**0.0**
25096450001	Paso Superior Vehicular Oscar Perez Escobosa	208.6	187.6	28% de PSV	27.9% de PSV
	Tabasco	**3,047.0**	**990.3**	**14.0**	**10.4**
22096470001	Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche	3,047.0	990.3	14.0	10.4
	Tlaxcala	**561.0**	**270.6**	**0.0**	**0.0**
25096490001	Distribuidor Vial Santa Ana	561.0	270.6	62% Distribuidor	32.6% Distribuidor
	Veracruz	**500.0**	**385.7**	**0.0**	**0.0**
25096500001	Distribuidor Vial de acceso al Puerto de Veracruz, Viaducto TAMSA	500.0	385.7	65% de Distribuidor	49.34% de Distribuidor
		13,943.4	**6,510.8**	**87.7**	**45.2**