Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

Julio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
DURANGO TOTAL				**778,082,480.01**		**37.65**	**26.18**
Reconstrucción de Puentes			**1.00**	**4,957,885.85**	**0.79**	**79.01**	**71.23**
Lím. Zac./Dgo. - Cuencamé (P.I.V. El Arenal)	2+970	2+970	1.00	4,957,885.85	0.79	79.01	71.23
Conservación Periódica de Tramos			**326.59**	**637,838,206.75**	**80.97**	**32.66**	**23.52**
Fresado y carpeta de 5 cm			**141.09**	**404,575,066.68**	**80.97**	**51.49**	**37.07**
Durango - Cuencame	57.00	63.00	6.00	12,968,250.62	6.00	100.00	100.00
Pedricena - Rodeo	88.00	98.00	10.00	21,137,270.60	10.00	100.00	99.04
Gómez Palacio - Bermejillo (Cpo. B)	14.00	20.00	6.00	17,048,595.17	6.00	100.00	100.00
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	108.00	114.30	6.30	14,644,453.35	6.30	100.00	99.76
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	226.00	230.00	4.00	9,984,234.49	4.00	100.00	52.23
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	295.00	301.00	6.00	14,139,957.11	6.00	100.00	100.00
Durango - Cuencame	52.00	55.00	3.00	6,355,378.07	3.00	100.00	100.00
Durango - Cuencame	122.00	134.00	12.00	26,144,286.20	12.00	100.00	24.31
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	97.77	104.00	6.23	19,620,931.84	3.95	63.40	8.60
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	107.00	114.00	7.00	20,930,509.88	4.45	63.57	0.00
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	114.30	116.30	2.00	6,283,870.45	2.00	100.00	99.90
Durango - Lim. Edos. Dgo./Sin.	116.30	118.00	1.70	5,341,289.89	1.70	100.00	100.00
Libramiento Oriente de Durango Cpo A	0.00	9.60	9.60	27,997,774.85	9.60	100.00	83.06
Libramiento Nombre de Dios	232.74	238.00	5.26	17,976,414.36	1.06	20.15	14.36
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	27.90	32.81	4.91	16,897,389.60	4.91	100.00	78.28
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	85.00	89.00	4.00	8,915,637.04	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	91.00	94.00	3.00	6,686,727.78	0.00	0.00	0.00
Durango - Cuencame	43.60	52.00	8.40	19,056,312.23	0.00	0.00	0.00
Durango - Cuencame	63.00	75.00	12.00	27,223,303.18	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	17.00	27.90	10.90	56,415,214.50	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	32.81	38.59	5.78	21,502,539.00	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	38.59	39.00	0.41	1,525,266.61	0.00	0.00	0.00
Libramiento Cuencame	5.70	8.60	2.90	11,299,610.67	0.00	0.00	0.00
Lim. Edos. Zac/Dgo - Cuencamé	177.00	180.70	3.70	14,479,849.19	0.00	0.00	0.00
Fresado, Renivelaciones y Sello			**86.00**	**176,179,002.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	70.00	85.00	15.00	27,299,678.32	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	121.00	128.00	7.00	14,366,394.39	0.00	0.00	0.00
Cuencame - Torreon	200.00	211.00	11.00	19,907,662.32	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	110.00	127.00	17.00	31,984,317.44	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	134.00	142.00	8.00	14,235,257.38	0.00	0.00	0.00
Durango - Lim Edos. Dgo./Chih.	175.00	190.00	15.00	29,380,253.45	0.00	0.00	0.00
Libramiento Periferico Cuencame	0.00	5.70	5.70	17,067,109.90	0.00	0.00	0.00
Lim. Edos. Zac/Dgo - Cuencamé	180.70	188.00	7.30	21,938,329.25	0.00	0.00	0.00
Riego de sello			**99.50**	**57,084,137.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	15.00	35.00	20.00	10,605,459.21	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	40.00	62.00	22.00	11,720,772.37	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	104.00	107.00	3.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	128.00	152.00	24.00	13,657,906.04	0.00	0.00	0.00
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	169.50	185.00	15.50	8,850,000.00	0.00	0.00	0.00

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero

Julio 2026

Tramo	Km Inicial	Km Final	Meta	Asignación	Avance Físico		Av. Fin. %
					Unidad	%	
J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví	185.00	200.00	15.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00
Conservación Periódica de Puentes			**5.00**	**5,831,256.25**	**1.80**	**36.00**	**39.71**
Conservación Rutinaria de Tramos			**2,101.40**	**129,455,131.09**	**2,101.40**	**100.00**	**36.98**
Señalamiento Horizontal				**0.07**			**0.00**